

GROUPE SCOLAIRE

ZAC DU PORT - PANTIN (93)

MAÎTRISE D'OUVRAGE	Maîtrise d'ouvrage VILLE DE PANTIN	84/88 Avenue du Général Leclerc 93 507 Pantin Cedex 01 49 15 40 00
BUREAU DE CONTROLE	RISK CONTROLE	38, rue de Villiers 92 300 Levallois Perret 01 83 75 00 00
BUREAU S.P.S.		

MAÎTRISE D'OEUVRE	Architecte mandataire Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés	42 Place Gambetta 33 000 BORDEAUX tél : 05 56 48 66 20 fax : 05 56 51 33 01 info@hessamfar-verons.fr
	Bureau d'étude structure KHEPHREN Ingénierie	40 Rue de la Rousselle 33 000 Bordeaux tel : 05 57 10 26 13
	Bureau d'étude fluides BETAFLUIDES	2 Boulevard J.J. Bosc , Bat.B 4 ^e étage 33 130 Bègles tel : 05 35 54 07 47
	Bureau d'étude VRD VIA INFRASTRUCTURE	Caserne Niel , 87 Quai de Queyries 33 100 Bordeaux tel : 05 64 10 01 65
	Bureau d'étude cuisine CUISINORME	21 Rue Chanzy 33 110 Le Bouscat tel : 05 56 50 27 64
	Acousticien EMACOUSTIC	6bis Rue Claude Taffanel 33 800 Bordeaux tel : 05 56 85 96 89
	Economiste EVALUE	11 Rue d'Uzès 75 002 Paris tel : 01 40 41 11 10

PLANNING PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
A	20-09-2016				

ECHELLE	N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT
		MHJV			A		APS 07



APS

[illegible]

* Notification du marché - Démarrage des études

Congés annuels

Le planning prévisionnel est réalisé suivant le calendrier objectif de la Maitrise d'Ouvrage:

- APS (4 semaines) > rendu 20 septembre 2016
- APD (6 semaines) > rendu 14 novembre 2016
- **PC (1 semaine) > rendu 5 décembre 2016**
- PRO (5 semaines) > rendu 27 janvier 2017
- **DCE (5 semaines) > rendu 17 mars 2017**
- Analyse des offres (2 semaines) > remise 30 juin 2017
- Notification marchés travaux > 28 juillet 2017
- Démarrage travaux > 16 août 2017
- Fin des travaux > livraison 7 décembre 2018
- Mise en service > 2 janvier 2019

	2017					2018												2019														
	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41			
	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC			
Préparation chantier -2 mois																																
Travaux -14 mois			Réalisation des travaux														R															
Parfait achèvement -12 mois																		Année de parfait achèvement														

R Réception et commission de
sécurité : début décembre 2018

* Mise en service groupe scolaire:
rentrée scolaire janvier 2019

Le calendrier prévisionnel de l'opération prévoit une durée totale des travaux de 16 mois, une livraison de l'équipement en décembre 2018 et une mise en service en janvier 2019.

Nota: Le calendrier prévisionnel des travaux ne tient pas compte des délais qui seront nécessaires aux travaux d'injection des anomalies liées à la dissolution du gypse.

	2017				2018												
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17
	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
Os démarrage	OS																
Préparation de chantier																	
Dépollution - préparation des sols																	
Gros œuvre																	
Clos-couvert																	
Chauffage-ventilation-plomberie																	
Electricité																	
Second œuvre																	
VRD-Aménagements extérieurs																	
OPR																	
Réception - commission de sécurité																	R

OS Ordre de service de démarrage des travaux

R Réception
Commission de sécurité

Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une livraison de l'équipement en décembre 2018 pour une mise en service en janvier 2019.

Nota: Le calendrier prévisionnel des travaux ne tient pas compte des délais qui seront nécessaires aux travaux d'injection des anomalies liées à la dissolution du gypse.