



## **CREATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE - CAU 38 à 46 rue Paul Meurice – 75020 Paris**

**COMPTE-RENDU N° 60**  
**Réunion de chantier du 05 septembre**

**Prochaine réunion le jeudi 12 septembre à 14h sur le site.**  
**Tél. Chantier : 01.40.31.19.43**

ADRESSE	REPRESENTANT	TEL	MAIL	P	E	A	C	D
<b>MAITRISE D'OUVRAGE</b>								
<b>Département de Paris</b>	<i>DPA – ACOF – Conducteur d'opérations</i> Nicolas Mouy	01 43 47 80 80						
98, Quai de la Rapée	Elodie de Vachon	01 43 47 65 58	<a href="mailto:nicolas.mouy@paris.fr">nicolas.mouy@paris.fr</a> <a href="mailto:elodie.devachon@paris.fr">elodie.devachon@paris.fr</a> <a href="mailto:sylvain.grassin@paris.fr">sylvain.grassin@paris.fr</a>	X				X
75570 Paris Cedex 12	<i>DPA – BEC</i> Emmanuel Perrigue	01.43.47.66.76	<a href="mailto:emmanuel.perrigue@paris.fr">emmanuel.perrigue@paris.fr</a>					X
	<i>DPA – SRD</i> Stéphanie Godon	01.43.47.82.41	<a href="mailto:stephanie.godon@paris.fr">stephanie.godon@paris.fr</a>					X
Tour Gamma A – 10 <sup>ème</sup> étage 193, rue de Bercy – 75012 Paris	<i>DPA – STEGC – Chauff./ Ventil.</i> Florent Robinet M. Demangeon M. Bouarroudj	01 71 27 00 10	<a href="mailto:florent.robinet@paris.fr">florent.robinet@paris.fr</a> <a href="mailto:antoine.demangeon@paris.fr">antoine.demangeon@paris.fr</a> <a href="mailto:hounes.bouarroudj@paris.fr">hounes.bouarroudj@paris.fr</a>					X
227, rue de Bercy – 75012 Paris	<i>DSTI – Equip. Téléphoniques</i> Eric Dupouy	01.43.47.66.46 06.83.92.97.79	<a href="mailto:eric.dupouy@paris.fr">eric.dupouy@paris.fr</a>					X
96, quai de la Rapée – 75012 Paris	<i>DASES – Dir. Gestionnaire</i> Salima Harroussi	01.44.67.21.39	<a href="mailto:salima.harroussi@paris.fr">salima.harroussi@paris.fr</a>					X
12, route de la Brasserie – 75012 Paris	<i>DEVE</i> Emmanuelle Sanchez	01.55.78.19.20 06.74.95.15.08	<a href="mailto:emmanuelle.sanchez@paris.fr">emmanuelle.sanchez@paris.fr</a>					
103, avenue de France 75639 Paris Cedex 13	<i>DEVE – AEU</i> Stéphanie Godon Catherine Bernard	01.71.28.50.68 01.71.28.50.43	<a href="mailto:stephanie.godon@paris.fr">stephanie.godon@paris.fr</a> <a href="mailto:catherine.bernard@paris.fr">catherine.bernard@paris.fr</a>					X
11, rue George Eastman – 75013 Paris	<i>Labo d'Hygiène Ville de Paris</i> Estelle Trendel	01.44.97.87.82	<a href="mailto:estelle.trendel@paris.fr">estelle.trendel@paris.fr</a>					X
155, rue de Charonne – 75011 Paris	<i>DVD – STV</i> Jean Leconte	01.40.09.46.72 06.30.89.82.62	<a href="mailto:jean.leconte@paris.fr">jean.leconte@paris.fr</a>					
1, place Baudoyer – 75004 Paris	<i>DPP – Bur. Ingén. Sécuritaire</i> Patrick Masson	01.42.76.61.07	<a href="mailto:patrick.masson@paris.fr">patrick.masson@paris.fr</a>					X
<b>ARS</b>								
Service CSSM 35 rue de la gare – 75935 Paris cedex 19	<i>Ingénieur d'études sanitaires</i> Marie Bodin-Saffray		<a href="mailto:marie.bodin-saffray@ars.sante.fr">marie.bodin-saffray@ars.sante.fr</a>					X
<b>SEM</b>								
SEMAVIP - Aménageur Zac des Lilas Parc Pont de Flandre / bat 026 11 rue de Cambrai – 75945 Paris cedex 19	Bertrand Chaput		<a href="mailto:bertrand.chaput@semavip.fr">bertrand.chaput@semavip.fr</a>					
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b>								
Architectes <b>SARL Marjan Hessamfar &amp; Joe Vérons architectes associés</b> 42 pl. Gambetta – 33000 Bordeaux 27 rue Barbès – 93100 Montreuil	Marjan Hessamfar Joe Vérons Marie-Laure Coste-Grange Fadil Foondun	05 56 48 66 20 07 77 86 34 05	<a href="mailto:cauparis@hessamfar-verons.fr">cauparis@hessamfar-verons.fr</a>	X X X				
Bureau d'étude <b>OTCE</b> 66, rue Cantagrel- 75013 Paris	Jacques Porte	01 40 08 09 44 06 72 80 95 57	<a href="mailto:jporte@otce.fr">jporte@otce.fr</a>	X			X	X
Bureau d'étude HQE <b>Inddigo</b> 40 rue de l'échiquier – 75010 Paris	Alice Fauconneau Lorea Sorondo (Paris)	05 61 43 24 78 06 08 93 96 65 01 42 46 52 44	<a href="mailto:a.fauconneau@inddigo.com">a.fauconneau@inddigo.com</a> <a href="mailto:l.sorondo@inddigo.com">l.sorondo@inddigo.com</a>					X X
<b>BUREAU DE CONTROLE</b>								
<b>BTP Consultants</b> 202, quai de Clichy - 92110 Clichy	Jean-Philippe Delin	01.42.70.83.31 06 08 06 88 81	<a href="mailto:j.p.delin@btp-consultants.fr">j.p.delin@btp-consultants.fr</a>					X
<b>SPS</b>								
<b>DEKRA Conseil</b> 34/36, rue PLUCHET – BP 200 92225 BAGNEUX Cedex	Blaise Amégée	01.55.48.22.21 06 29 55 07 06	<a href="mailto:blaise.amegee@dekra.com">blaise.amegee@dekra.com</a>					X
<b>SSI</b>								
<b>Prévention Consultants</b> 1, place Charles-de-Gaulle 78180 Montigny-le Bretonneux	Eric Leligne	01 39 44 28 97 06 29 74 94 83	<a href="mailto:eric.leligne@prevention-consultants.fr">eric.leligne@prevention-consultants.fr</a>				X	X
<b>ENTREPRISE GENERALE</b>								
<b>DUMEZ</b> 11 av. Dubonnet - 92400 Courbevoie	Jacques Champy Rudy Masse Michaël Rouarch Cyril Ouzilleau Mme Tavie-Wisniewski	01 49 97 27 00 06 87 80 70 28 06 25 70 68 69 01 49 97 28 22	<a href="mailto:jacques.champy@vinci-construction.fr">jacques.champy@vinci-construction.fr</a> <a href="mailto:rudy.masse@vinci-construction.fr">rudy.masse@vinci-construction.fr</a> <a href="mailto:michael.rouarch@vinci-construction.fr">michael.rouarch@vinci-construction.fr</a> <a href="mailto:cyril.ouuilleau@vinci-construction.fr">cyril.ouuilleau@vinci-construction.fr</a> <a href="mailto:corinne.tavie-wisniewski@vinci-construction.fr">corinne.tavie-wisniewski@vinci-construction.fr</a>	X			X	X X X X

P : Présent A : Absent E : Excusé C : Convité/Convoqué D : Diffusé R : Retard

Autres intervenants présents :

**GENERALITE**

Le présent compte-rendu est une pièce contractuelle. Toute remarque sur son contenu doit parvenir au maître d'œuvre avant la prochaine réunion.

**OS mois de préparation** du 15/05/12 au 15/06/12

**OS travaux** du 18/06/12 au 05/11/13

**DROC :** le 15/05/12

**Déclaration préalable aux organismes de prévention le :** 25/05/12

**Etablissement de 4<sup>ème</sup> catégorie, type R, avec un étage (R+4) en type U.**

Effectif total de 200 personnes répartis comme suit :

Effectif public : 120 personnes (90 enfants + 30 parents) et effectif personnel : 80 personnes.

**Agrément des sous-traitants :**

Montant marché de travaux : 16 028 108,48 € H.T. (oct. 2011)

Sous-Traitant	Lot	Travaux	Reçu MOE Complet	Transmis au M. Ouvrage	Notifié le	Montant € H.T.	Cantonnement
Franki <i>2<sup>ème</sup> rang : Sotraisol</i>	01	Fondations	30/05/12	01/06/12	04/06/12	199 500,00	15 828 608,48
	01	Injectons - Pieux	25/06/12	25/06/12	25/06/12	45 000,00	
SMTP <i>DC4 Modifiée</i>	15	Terrassement	18/07/12	24/07/12	24/07/12	<del>465 500,00</del>	
			07/09/12	11/09/12	11/09/12	371 640,00	15 456 968,48
La Provençiale	01	Voiles par passes	23/08/12	24/08/12	31/08/12	105 668,50	15 351 299,98
Stafe	01	Armatures	10/09/12	11/09/12	17/09/12	181 297,42	15 170 002,56
Etandex	01	Cuvelage	24/01/13	01/02/13	21/02/13	72 010,00	15 097 992,56
Pierre Travaux	01	Réseaux enterrés					
	15	Réseau EP cour	22/10/12	05/11/12	12/11/12	75 748,25	15 022 244,31
Aep Bep	01	Coffrage plancher	11/12/12	12/12/12	13/12/12	101 461,90	14 920 782,41
Eurosol International	01	Coulage planchers	05/12/12	05/12/12	12/11/12	17 351,75	14 903 430,66
Setba	01	Bet GO	02/01/13	03/01/13	10/01/13	35 000,00	14 868 430,66
AJB Isolations <i>DC4 Modifiée</i>	01	GO - Isolation	06/02/13	15/02/13	19/02/13	<del>42 180,00</del>	
			10/07/13	23/07/13	23/07/13	54 530,00	14 813 900,66
Oksuz Bât <i>DC4 Modifiée</i>	01	Maçonnerie	27/02/13	04/03/13	14/03/13	<del>65 628,99</del>	
					04/09/13	108 218,96	14 705 681,70
Haki	01	Etalement	03/06/13	13/06/13	14/06/13	30 483,00	14 675 198,70
Ruberoid	02	Etanchéité	11/03/13	14/03/13	15/03/13	134 320,00	14 540 878,70
Goboys	03	Ossature bois	29/03/13	09/04/13	17/04/13	307 257,35	14 233 621,35
Pierre Evolution	03	Bardage	01/07/13	09/07/13	23/07/13	207 000,00	14 026 621,35
Sunbreak	03	Occultations	19/06/13	Incomplet		336 917,80	13 689 703,55
Cancé Aluminium <i>DC4 Modifiée</i>	04	Menuis. Ext.	02/11/12		20/11/12	<del>1 155 000,00</del>	
			02/07/13	09/07/13	11/07/13	1 067 676,27	12 622 027,28
Treuil Menuis. Bâtiment <i>2<sup>ème</sup> rang : Mys Menuis.</i>	05	Menuis. Int.	13/12/12	18/12/12	24/12/12	939 991,60	11 682 035,68
			18/04/13	22/04/13	21/05/13	43 511,75	
LVC Design	05	Mobilier	04/09/13	10/09/13		218 189,38	11 463 846,30
Colak Construction	06	Plâtrerie	16/05/13	17/05/13	21/05/13	533 600,00	10 930 246,30
Bâti Rénovation	06	Plâtrerie	21/08/13	Incomplet		32 844,00	10 897 402,30
Imbert	07	Revêtement sol	14/08/13	19/08/13	20/08/13	149 960,00	10 747 442,30
CMC La Mosaïque	08	Carrelage	18/04/13	22/04/13	03/05/13	129 720,00	10 617 722,30
Marcel Hamon	09	Peinture	29/07/13	19/08/13	19/08/13	177 466,71	10 440 255,59
M2L	10	Serrurerie	03/06/13	13/06/13	19/06/13	297 246,01	10 143 009,58
Pacemetal	10	Escalier métal	En attente				10 143 009,58
Cerel <i>2<sup>ème</sup> rang : Reselec</i>	11	Electricité Cfo Cfa	06/02/13	14/02/13	13/02/13	795 800,00	9 347 209,58
		Chemins de câbles	18/04/13	22/04/13	03/05/13	115 000,00	
Avp Thermique <i>2<sup>ème</sup> rang : Ideal clim cha.</i>	12	Plomberie Cvc	26/11/12	12/12/12	19/12/12	1 412 200,00	7 935 009,58
					21/05/13	162 500,00	
Koné	13	Ascensoriste	20/12/12	21/12/12	07/01/13	89 240,00	7 845 769,58
MRG	14	Cuisiniste	05/12/12	05/12/12	17/12/12	120 000,00	7 725 769,58
Iddea <i>DC4 Modifiée</i>	15	Piézos	30/08/12	11/09/12	11/09/12	<del>29 084,00</del>	
			08/07/13	09/07/13	26/07/13	27 917,00	7 697 852,58
Gestivert Environnement	15	VRD	30/08/13	Incomplet		342 000,00	7 355 852,58
Prevosteau et Fils	16	Paysage	19/06/13	19/06/13	04/07/13	196 555,18	7 159 297,40
Total sous-traité						8 868 811,08	
Montant du cantonnement							7 159 297,40

- L'inspection préalable et l'agrément doivent impérativement être effectifs avant toute intervention ou livraison sur le site.
- Formulaire relatif à la lutte contre le travail dissimulé obligatoire pour l'ensemble des entreprises (mis à jour tous les 6 mois) et transmis aux MOE MOA SPS. Transmettre les déclarations des entreprises suivantes : Oksuz Bât, Colak, Mys Menuiserie.
- **Il est rappelé que toute sous-traitance doit être déclarée et agréée avant intervention sur le site.** Aucune infraction aux règles en vigueur ne sera tolérée. Aucune entreprise ne peut intervenir sur le chantier tant qu'il n'y a pas d'agrément du maître d'ouvrage. **RAPPEL**
- M. Mouy rappelle l'importance de la prise en compte des livraisons dans les PPSPS et de prévenir avant toute livraison des modalités d'accès et de fonctionnement du site. L'entreprise Dumez précise qu'elle a un livret d'accueil qu'elle transmet à ses sous-traitants et ses livreurs en leur rappelant leurs obligations.
- L'attestation d'assurance de Sunbreak est à fournir d'urgence. L'entreprise Dumez informe que cette assurance sera prise par DUMEZ pour le compte de Sunbreak. **Document à fournir d'urgence. RAPPEL**
- **Bâti-Rénovation et Gestivert doivent prendre une extension d'assurances, le montant total du chantier étant supérieur à 15M€. URGENT**
- **La demande d'agrément de LVC Design comportant une erreur, la DC4 rectifiée a été réadressée le 04 septembre par l'entreprise.**
- **La demande d'agrément de l'entreprise Pacemétal n'a toujours pas été adressée pour notification. URGENT**

#### **Transmission des documents pour approbation :**

De l'entreprise générale aux différents interlocuteurs :

. Pour le bureau de contrôle :

Transmettre 1 exemplaire papier avec PEO, notes de calculs et fiches techniques en dossier complet.

. Pour la maîtrise d'œuvre :

Lots architecturaux : Transmettre 2 exemplaires papier à la maîtrise d'œuvre (l'un pour Montreuil, l'autre pour Bordeaux).

Lots techniques : Transmettre 1 exemplaire papier à l'architecte, 2 exemplaires papier à Otce Idf.

Un fichier DWG doit également être transmis, certains plans (GO, Préfa) étant également visés à Bordeaux.

Concernant la remise des documents à Otce Idf, il est convenu que Dumez prévienne M. Porte au moins un jour à l'avance s'il y a beaucoup de plans à prendre, afin qu'il prenne de quoi les transporter. Si M. Porte n'est pas présent cette semaine-là, lui envoyer par la Poste à l'agence Ile-de-France (le cachet de la Poste faisant foi pour la date de réception des documents)

. Pour la maîtrise d'ouvrage - **RAPPEL :**

Lots techniques : 1 exemplaire papier à la DSTI pour le câblage informatique et téléphonie pour avis.

1 exemplaire papier à la STEGC pour le CVC pour avis.

1 exemplaire papier à la DPP pour l'alarme anti-intrusion pour avis.

Un bordereau de transmission des documents sera transmis à l'ACOP pour information.

**Il est rappelé à l'entreprise que les documents doivent impérativement être d'abord adressés à la maîtrise d'œuvre (devis, fiches produits, etc...).**

#### **Avenants :**

- La balance en fin d'opération devant être égale à zéro, il est rappelé que les devis en plus et moins-value devront être validés par la maîtrise d'œuvre, en accord avec la maîtrise d'ouvrage. En outre et pour éviter tout désagrément, les devis en plus-value devront faire l'objet de propositions potentielles d'économie, afin d'obvier à tout débordement financier.

#### **CHANTIER**

Lots	Entreprises Gros-œuvre	Avancement %	Effectifs		Observations
			Pers. Encad.	Pers. Ouvr.	
<b>01</b>	<b>Gros-œuvre :</b>				
	Dumez		4	12	
	Aep-Bep			0	
	Stafe			0	
	SMTP			0	
	Oksuz bât			3	
<b>02</b>	<b>Etanchéité</b>				
	Ruberoïd			2	
<b>03</b>	<b>Ossat. bois – Occultat. - Bardage</b>				
	Gobois			1	
	Pierre Evolution			4	
<b>04</b>	<b>Menuiseries extérieures</b>				
	Cancé		1	4	
<b>05</b>	<b>Menuiseries int</b>				
	Treuil		1	3	
<b>06</b>	<b>Isolations-cloisons-faux plafonds</b>				

	Colak		1	14	
08	Carrelage - Faïences				
	Cmc			6	
09	Peinture				
	Marcel Hamon			1	
11	Electricité				
	Cerel		1	7	
12	Cvc – Plomberie :				
	Avp Thermique		1	7	
13	Ascenseurs				
	Koné				
	Avancement			Niv	
	Nota : L'état d'avancement ne prend pas en compte les finitions.				
01	Gros-Oeuvre	99%		TN	Plancher haut
		40%		TER	Longrines panneaux solaire
02	Etanchéité	85 %		R-1	
		50 %		Rdc	
		0 %		R+1	
		70 %		R+3	
		30 %		R+4	
		35 %		R+5	
03	Ossature bois	95 %		TN	
03	Volets	5 %		R+1	
03	Bardage	5 %		TN	
04	Menuiseries extérieures	90 %		R-1	
		90 %		Rdc	
		95 %		R+1	
		95 %		R+2	
		90 %		R+3	
		70 %		R+4	
		65 %		R+5	
05	Menuiseries intérieures	25 %		R-1	
		30 %		Rdc	
		50 %		R+1	
		30 %		R+2	
		20 %		R+3	
		5 %		R+4	
06	Cloisons doublages	95 %		R-1	Doublages
		80 %		Rdc	Distributions
		90 %		R+1	Distributions
		80 %		R+2	Distributions
		75 %		R+3	Distributions
		15 %		R+4	Distributions
07	Carrelage - Faïence	85 %		R-1	
		60 %		RDC	
		25 %		R+1	
11	Electricité	95 %		R-1	Tirage câbles
		90 %		Rdc	Tirage câbles+Pots
		90 %		R+1	Tirage câbles+Pots
		90 %		R+2	Tirage câbles+Pots
		70 %		R+3	Tirage câbles
		30 %		R+4	Tirage câbles
		50 %		R-1	Armoire TD
		40 %		RDC	Armoire TD
		30 %		R+1	Armoire TD
12	Cvc - Plomberie	95 %		R-1	Réseaux +radiateurs
		95 %		Rdc	Réseaux +radiateurs
		95 %		R+1	Réseaux +radiateurs
		95 %		R+2	Réseaux +radiateurs
		95 %		R+3	Réseaux
		95 %		R+4	Réseaux

13	Koné	70 %			Asc 600kg Hall d'accueil
----	------	------	--	--	--------------------------

**Intempéries :**

- Il est rappelé à l'entreprise qu'elle doit avertir le jour même en cas d'impossibilité de travailler sur le site pendant plusieurs heures. **RAPPEL.** Plus aucune journée ne sera prise en compte si la maîtrise d'œuvre n'est pas avertie le jour même.
- Le maître d'ouvrage demande à ce que les justificatifs soient fournis, conformément au CCAP (Art. 3.2.3) : nature des tâches arrêtées, chemin critique, etc... Un OS sur les journées d'intempéries sera ensuite établi par la maîtrise d'œuvre.
- L'entreprise indique la journée du 19 juin en intempérie, suite aux pluies et à la foudre tombée sur la grue. La foudre n'étant pas une clause d'intempérie dans les clauses du marché, seule la pluviométrie pourra être prise en compte si elle rentre dans le cadre du ccap. Les justificatifs devront être transmis.

**60.01 Précédent compte rendu**

- Pas de remarques

**60.02 Organisation du chantier**

- Il est rappelé que toutes les entreprises intervenants sur le site doivent être informées par l'entreprise Dumez de la qualité des sols en place et que les mesures nécessaires à la protection des travailleurs soient prises, conformément au code du travail. La maîtrise d'ouvrage précise que des pics de pollution se sont déjà produits (pics MTBE et TPH en 2011 par exemple d'après rapports Géotech) et risquent éventuellement de se produire jusqu'au démantèlement de la station-service de la Ville. Elle indiquera la date prévue de ce chantier. En attendant son démantèlement, une barrière chimique sera mise en place par la Semavip.
- L'entreprise indique qu'elle a préparé sa réponse à la Fiche récapitulative des points bloquants n°2 du bureau de contrôle. Elle doit l'adresser demain au plus tard à l'ensemble des personnes concernées.
- DIUO : L'entreprise doit commencer à compléter la liste du matériel de maintenance ainsi que les quantités afin de permettre son intégration dans le DIUO. Le Diuo devra permettre de se reporter chaque fois à un point précis du DOE. Un sommaire du DOE doit être fourni pour préparer le dossier complet.
- Une notice de présentation du bâtiment pour les utilisateurs sera à établir par l'entreprise. Ce document sera complémentaire au DMLT, qui lui, sera technique car s'adressant aux services de maintenance.
- Le dossier GE2 doit être préparé par l'entreprise afin d'être déposé début septembre. Le SSI a envoyé une trame du dossier.
- L'entreprise doit transmettre sous 15 jours à l'architecte le repérage des coupe-feu et pare-flamme, avec indication des degrés, afin de permettre l'établissement de la notice de sécurité à jour pour le dépôt du permis modificatif. **RAPPEL URGENT**
- Il est rappelé à l'entreprise que les visas de l'architecte sont à transmettre aux sous-traitants concernés pour qu'ils puissent rectifier leurs plans et réaliser les prestations demandées.
- Attention la propreté du chantier au RDC n'est pas satisfaisante - en cours d'amélioration.

Début/fin	Intervenant
06/09/13	DUMEZ
11/07/13 RAPPEL 3	Dumez
01/08/13 RAPPEL 3	Dumez

**ENTREPRISE**

- **Planning**
- La notification du marché a été signée le 26 avril 2012
- La validation de l'Ars a été donnée le 30 avril 2012. Le permis de construire a été accordé le 22 mai 2012.
- La crèche du lot C1a ouvrant le 1<sup>er</sup> novembre, la clôture entre les deux lots doit impérativement être terminée avant.
- L'entreprise doit présenter un planning des OPR par zones.
- Un test d'étanchéité a été réalisé avec une valeur de 0,4. En attente du rapport de l'entreprise. **RAPPEL**
- Fournir un planning détaillé :
  - Gaz : travaux de raccordement, arrivée du gaz, début des essais,...
  - Electricité : raccordement, MSTPE, consuel, courant définitif,...
  - Eau : branchement, analyses,...
  - France telecom
  - Formation du personnel en fonction des corps d'état.
- L'entreprise a envoyé des premières informations, mais un planning précis doit être émis.
- Il est demandé à l'entreprise de renforcer ses équipes afin de respecter les délais.

08/08/13 RAPPEL 4	
8/08/13 RETARD 3	Dumez

Dumez indique qu'elle a relancé ses sous-traitants afin d'avoir plus d'intervenants sur le site et précise que les entreprises travailleront le samedi.			
<b>60.03 Lot 01 – Gros-Œuvre – Structure</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le seuil des tablettes préfa PH R-1 T30 et T32 a été réalisé. Côté intérieur, il devra être au même niveau fini que le carrelage, avec une pente vers l'extérieur et le bord ext. arrondi pour éviter les éclats lors des passages des containers poubelles</li> <li>- Un ragréage est à faire dans l'escalier C.</li> <li>- Il est constaté que le socle de la buanderie n'était pas réalisé à ce jour alors que les dimensions de principe du socle ont été transmises le 20 juin.</li> <li>- Un échantillon des caniveaux est à nous présenter. Leur repérage doit également être transmis, sur tous les niveaux concernés. <b>N'ayant rien reçu à ce jour et afin de ne pas perdre de temps, H&amp;V a adressé ce jour un plan de localisation souhaitée des caniveaux. L'entreprise doit émettre ses remarques pour la fin de la semaine. Fiches produits des modèles 1, 3 et 5 et coloris à fournir en vérifiant que ces grilles répondent à la norme handicapés. Au RDC les grilles seront identiques à celles des étages. Le modèle 8 proposé par l'entreprise est refusé.</b></li> <li>- Le détail de principe des bordures maintenant les caniveaux est à nous présenter <b>Fait et accepté par l'architecte sur le principe en attente des détails des feuillures (cornières...)</b></li> <li>- Les OPR des bétons préfa en façade ne sont pas terminées il a été relevé, entre autre: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des épaufrures</li> <li>- Une microfissure débutant à l'angle de la réservation de l'éclairage en sous face de la dalle du patio</li> <li>- Une flèche des dalles du patio 1. Il est demandé à l'entreprise de faire un relevé de cette flèche. <b>Le joint réalisé à cet endroit est à supprimer.</b></li> </ul> </li> </ul>		06/09/13	Dumez
<p>La liste établie sera non exhaustive, cette opération n'étant pas la réception des travaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Les joints entre panneaux préfas ne doivent être réalisés uniquement qu'en cas de besoin pour l'étanchéité. Dans le cas contraire, pas de joint.</b></li> <li>- Ne pas oublier les échelons d'accès à ces terrasses et pose d'un crochet de sécurité pour assurer l'entretien, Les plans et fiches produits devront être validé par le SPS.</li> <li>- <b>Le muret séparatif avec le lot C1a doit suivre celui déjà réalisé par GTM. La pente en fond de parcelle doit donc être respectée. A voir sur place.</b></li> <li>- Les champs des balcons-terrasses au R+5 (accessibles des séjours) seront à peindre en noir avant fixation des volets.</li> <li>- <b>Dans certains angles, les retraits dans les tablettes, dus au coffrage, doivent être comblés, le décaissé étant refusé.</b></li> </ul>		Toujours en cours	Dumez
		8/08/13 RETARD 3	Dumez/ DEKRA  H&V Dumez
<b>60.04 Lot 02 – Couverture – Terrasse – Etanchéité</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ne pas stocker de matériel sur les étanchéités non protégées, risque de poinçonnement.</b></li> </ul>			
<b>60.05 Lot 03 – Ossature bois – Bardage métal – Occultation</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prototype de façade a été présenté le 15 mai.</li> <li>- Le visa n°27 adressé à l'entreprise le 17 mai précise les remarques émises par H&amp;V. Le prototype doit maintenant être finalisé d'urgence. <b>Il est rappelé à l'entreprise que le principe de fermeture n'a pas été rectifié sur le prototype. Il n'a donc jamais reçu de validation. Il est donc urgent de le présenter afin d'éviter le risque de devoir tous les changer...</b></li> <li>- Les volants ouvrants pompier R+1 à R+3 sont validés sans réserve suivant les plans EXE 29050-OP et 2450-OP. L'architecte est en attente des plan EXE des volets du R+4 et R+5. <b>Le plan d'implantation a été transmis. Par contre, les détails de ces volets doivent être fournis d'urgence.</b></li> <li>- L'entreprise devra faire attention à l'intégration des fixations, coloris, forme ... (ex. : pas de boulon inox chromé). Un plan précisant ces détails doit être présenté à H&amp;V. <b>RAPPEL.</b></li> <li>- <b>Le détail du grand bandeau en U entre le Rdc et le R+1 est à transmettre pour avis.</b></li> </ul>		RAPPEL 12/09/13	Dumez
		12/09/13	Dumez
<b>60.06 Lot 04 – Menuiseries extérieures</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans les chambres des logements, des soffites seront prévus devant les fenêtres afin de servir de « boîte à rideau ». Leurs dimensions exactes seront vues avec les plans d'exé des faux-plafonds. L'architecte fournira un détail du coffre à rideau. Pour cela, l'entreprise doit envoyer des schémas selon les chambres indiquant l'espace disponible entre le châssis vitré, le faux-plafond prévu et la dalle béton. <b>Ce point sera vu sur site.</b></li> <li>- Les poignées de fenêtre du R+1 et R+2 sont à changer, n'étant pas équipées de serrure. Seule la chambre témoin est équipée à ce jour d'une poignée à serrure.</li> </ul>		05/09/13	H&V Dumez
		RAPPEL	Dumez

- Sur la petite terrasse du R+4, transmettre les plans des volets intégrant l'emplacement du garde-corps, afin de voir comment s'implante l'ensemble. La partie supérieure à 1,10m sera peut-être fixée sur les volets. **RAPPEL**
- Sur les plans de l'entreprise le porte double extérieure d'accès aux logements doit avoir l'ouvrant du côté droit en poussant. Les derniers plans fournis par l'entreprise ne reprennent pas les observations du visa 45 et les observations consignées au CR. La porte en Alu de 3,10m ne peut pas être réalisée sans risque de déformation. La seule possibilité est de passer par une menuiserie en acier. L'architecte indique qu'il souhaite donc de l'acier pour conserver cette hauteur de 3,10m. Il est rappelé que la menuiserie sera revêtue d'alucobond. Elle sera commandée avec une gâche, simple bouton inox, type réf 503461 de chez Digit, ou similaire, à positionner sur la porte côté extérieur. **En complément, elle sera équipée de bâtons de maréchal inox brossé sur toute la hauteur, côtés intérieur et extérieur. Plans d'exé à fournir d'urgence pour validation.**
- Les fentes vitrées : Il est constaté que les châssis avaient été posés pour la fente du fond et que l'ensemble des profilés étaient livrés sur le chantier alors que la validation n'avait pas été transmise. H&V étudieront s'ils conservent ce qui a été réalisés ou s'ils demandent des modifications.
- Les châssis des logements (cuisine et chambre) : H&V décident de ne pas changer ce qui est déjà réalisé. Ils confirment par contre que les grands châssis fixes prévus au nu extérieur du bâtiment sont supprimés.
- L'entreprise proposera un échantillon échelle 1 des tôles d'acrotères pour validation.
- Il a été constaté que le bandeau bébé du R+4 comportait des traverses verticales, non prévu dans le projet, le vitrage devant être bord à bord. **H&V décident de ne pas changer ce qui est déjà réalisé.**

**60.07 Lot 05 – Menuiseries intérieures – Mobilier agencement**

- Le principe d'organigramme a été adressé à l'entreprise. Par contre il n'est pas définitif, suite aux remarques du bureau de contrôle et de l'architecte et une réunion pour le finaliser est prévue le 09 septembre à 9h30 avec la Dases sur le chantier.
  - L'entreprise doit par contre fournir le fichier Excel mis à jour de la nomenclature des portes, intérieures et extérieures.
  - Le 08 août, l'entreprise demande au préalable la validation de la mise à jour de la nomenclature. Cette demande n'est pas acceptable, car la nomenclature n'a été reçue que le 21 août en format papier par courrier... **Transmettre également le fichier Excel**
  - **Un point sur les châssis vitrés a été fait avec l'architecte le 1<sup>er</sup> août. Quatre châssis sont à changer sur ceux posés.**
  - Les plans de la banque d'accueil ont été validés par les utilisateurs. Ils ont été transmis à l'entreprise le 16 juillet. avant sa réunion avec son sous-traitant Treuil. Les plans d'exécution de l'entreprise sont à transmettre le 05 septembre pour validation.
  - Dans le bureau dossiers 0.55.B, les portes des placards devront être de part et d'autre asymétriques afin de ne pas avoir à déplacer le radiateur, car l'une des portes ne peut pas s'ouvrir complètement.
  - L'entreprise propose de faire la liaison poteaux béton – BA13 avec un champ plat menuisé, servant de couvre-joint de dilatation. H&V rappelle que les finitions devront être parfaites et que le poteau doit être repris si nécessaire pour sa planéité par rapport à la baguette. Une présentation devra être faite sur le chantier.
  - Il est constaté dans le bureau 0.35.B que le socle du coffre-fort n'a pas été réalisé avant pose du socle du placard. A reprendre.
  - Un récapitulatif des tables de chevets droites ou gauche sera transmis par l'architecte par niveau pour éviter toute erreur. FAIT - Par contre, afin d'être conforme aux implantations des prises élec demandées, des plans modifs ont été transmis par l'architecte sur le positionnement de certains lits.
- Au R+3, Il y aura au final :
- . 13 lits avec chevet à gauche au lieu de 11.
  - . 11 lits avec chevet à droite au lieu de 13.
- **L'entreprise est en cours de chiffrage de la banque. Le devis devra être fourni avant le**
  - A la demande de la DASES : le type de clé ne sera pas protégé.
  - Le coloris des tabourets Bubu 1<sup>er</sup> sera Absinthe.
  - Il est rappelé à l'entreprise que la porte d'accès au transfo doit pouvoir s'ouvrir à 180°.
  - Un principe de cadre de signalétique a été proposé par H&V. Il sera affiné pour pouvoir être réalisé par le menuisier. Le listing de signalétique a été adressé à l'entreprise pour information, une réunion pour la validation avec les utilisateurs ayant lieu le 05 septembre.
  - **Tous les bâtis de porte doivent être protégés. RAPPEL**

**60.08 Lot 06 – Isolation – Plâtrerie – Faux-Plafond**

- Mme Coste rappelle qu'un visa n°33 a été établi le 04 juin pour les faux-plafonds du sous-sol. Les points évoqués sont à prendre en compte.
- Emacoustique confirme que les faux-plafonds du Rdc sont conforme, à l'exception des deux pièces de part et d'autre de l'accueil, s'ils sont considérés en tant que bureau, ce qui n'est plus le cas (à confirmer par le maître d'ouvrage pour le bureau à gauche de l'entrée). L'entreprise respectera donc le plan de calepinage de l'architecte avec Gyptone Quatro et pourtour en BA13.
- Fermer derrière le poteau comme vu en réunion, dans le bureau 0.43.B. L'entreprise doit prévenir quand elle rencontre des points de ce type, afin qu'ils soient traités au cas par cas à l'avancement du chantier.
- Confirmer de la possibilité du décaissé du faux-plafond dans le hall pour cacher la grille de désenfumage. La hauteur maximale possible du décaissé doit être transmise à l'architecte.
- Il est rappelé que dans l'escalier B, le BA13 doit passer devant les nez de dalles pour une finition parfaite.
- Logement 2 : Déplacer la porte de la Ch. 1 pour la rapprocher du placard.
- Au R+4, le faux-plafond devra bien être recalé par rapport aux décalages des cloisons demandés par l'entreprise.
- L'entreprise propose de positionner les bouches de soufflages et d'extractions au-dessus des Texaa. Un point précis sera à faire selon les cas de figures, car il serait préférable de décaler les bouches à côté des Texaa pour éviter l'accumulation de poussière.
- Les bouches d'extractions dans les bureaux devront être au croisement des bandes entre perforations, dans les Gyptone Quatro. Certains bureaux ont déjà été réalisés. Ils resteront tel quel. Par contre, l'entreprise doit respecter la demande de l'architecte dans les autres bureaux.
- La présentation des luminaires Philips dans les bureaux est acceptée, sans le rebouchage des perforations de part et d'autre.
- Les jonctions entre poteaux et BA13 devront être en joint creux avec profilé Pvc en U, coloris blanc.
- Suite à une erreur, l'entreprise a réalisé les faux plafonds du 1<sup>er</sup> étage à 1,60m au lieu d'1,70m. Ce point est accepté par l'architecte.
- La trappe d'accès au réarmement des clapets CF sera positionnée juste au-dessus de la plinthe, sans espace, et sera de la même épaisseur que la plinthe.
- Le Calibel ne doit pas être oublié sur les édicules ascenseurs du lgt. 3. En pose horizontale, il devra être protégé par un aggro avant pose du revêtement de sol.
- L'entreprise doit envoyer à H&V un détail de la liaison entre le bandeau Bébé et les cloisons, ainsi qu'entre les poteaux et les châssis vitrés, au R+4, pour avis.

22/08/13  
**RAPPEL**

DPA

Dumez

12/09/13

Dumez

**60.09 Lot 07 – Revêtement de sol**

- Il est constaté que l'entreprise pose les plinthes avant le ragréage et la pose du revêtement de sol souple. H&V précise à l'entreprise que les finitions devront être parfaites.

**60.10 Lot 08 – Carrelage – Faïence**

- Il est constaté dans la buanderie que le socle pour les sèche-linges n'avait pas été réalisé et aucune réservation n'a été prévue, alors que le plan a été transmis par Otce le 20 juin, y compris en Dwg.
- Le calepinage des sanitaires du Rdc est incorrect, les joints du sol ne s'alignant pas avec les muraux. A reprendre.

Dumez

**60.11 Lot 09 – Peinture**

- La peinture choisie est de la marque Farrow & Ball ou similaire. Les coloris sont indiqués sur la planche d'échantillons de l'architecte laissée dans la salle de réunion. Leurs localisations exactes ont été transmises à l'entreprise.
- Quatre échantillons complémentaires ont été faits. Ils seront vérifiés la semaine prochaine avec les échantillons retenus.
- Il a été vu ce jour que les gâches resteront noires, par contre les vis devront être également noires.

**60.12 Lot 10 – Serrurerie**

- Le barreaudage sur rue se retournera côté séparatif des lots C1a et C1b. Les portails côtés jardin seront en barreaudage, idem clôture. Par contre, sur rue, un ensemble de serrurerie sera créé afin d'encadrer les portes et intégrer les différents équipements. Le plan a été transmis à l'entreprise.
- Les portes sur rue devront toutes être équipées de ventouses encastrées. La porte sur rue des logements sera équipée en complément d'une serrure Erdf.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- La clôture entre le lot C1a et le lot C1b doit impérativement être posée avant le 1<sup>er</sup> novembre afin de permettre l'ouverture de la crèche. <i>Otce confirme la tenue du garde-corps avec des profils 15x30 cm. L'entreprise devra faire un proto pour vérifier la flèche avec un effort de 30 Kg, celle-ci ne devant pas dépasser 10mm (pour respecter la norme de 11cm).</i></li> <li>- ESCALIER B : L'entreprise doit proposer un plan suivant les principes suivants :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limon en UPAF de 300x50 avec renfort au droit de chaque poteau du garde-corps</li> <li>- Main courante pour adulte diamètre 38</li> <li>- Main courante pour enfant <u>diamètre 30</u></li> <li>- Suppression du barreaudage centrale entre les deux volées</li> </ul> </li> </ul> <p>Le schéma de principe présenté par l'entreprise ne convient pas, la main courante enfant étant trop fine.</p>		Dumez
<p><b>60.13 Lot 11 – Electricité Cfa-Cfo</b> Les PC des télévisions doivent être placées derrières les appareils, soit à 1,30m <u>Téléphonie / informatique</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le maître d'ouvrage souhaite que le modèle de téléphone soit alphanumérique, soit le 4029 à la place du 4019. L'entreprise a transmis un devis n° 18 concernant les postes 1029. Leur montant est excessif. <i>Le devis doit être repris.</i></li> <li>- Les deux écrans informatiques de la banque d'accueil doivent être de 17 pouces et non 21 pouces.</li> </ul> <p><u>Vidéo-protection – Anti-intrusion :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La fiche technique des reports visuels d'alarme prévus est à fournir.</li> </ul> <p><u>Electricité :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'entreprise présentera le type de potelet qu'elle prévoit de poser dans certains bureaux. L'entreprise doit transmettre les fiches Daf des luminaires au bureau de contrôle.</li> <li>- Les utilisateurs précisent que finalement le principe d'interphone ne correspond pas à leurs besoins. Ils souhaitent un fonctionnement d'un appel malade :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- un bouton appel d'urgence permettant que chaque pouponnière puisse transmettre l'information à l'accueil et au bureau de la puéricultrice, ainsi qu'une lumière clignotante dans le couloir, devant la porte de l'unité.</li> <li>- A ce bouton d'appel il lui sera associé un interrupteur de prise en charge de l'appel et d'un acquittement</li> </ul> </li> </ul> <p>Fournir la fiche technique du matériel ainsi que le devis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'entreprise doit également fournir les fiches techniques des installations prévues dans les EAS, selon la demande émise par Otce.</li> <li>- Les blocs des prises de sols doivent être protégés, l'un d'eux étant déjà cassé (à changer) et l'entreprise doit faire attention à leur altimétrie.</li> <li>- Dans le hall et le sas, H&amp;V souhaite implanter des blocs secours en drapeau. L'entreprise doit présenter des produits.</li> <li>- Il est constaté que les prises dans les locaux secs sont positionnées à 40cm du sol environ au lieu de 25. <i>En cours de reprise.</i></li> <li>- Dans la salle-à-manger 1.46.M, la prise située dans le renforcement après les placards doit être positionnée à 1,20m du sol. Les inters à l'entrée sous le châssis vitré ne doivent pas être oubliés.</li> <li>- Il est rappelé à l'entreprise que les interrupteurs doivent être optimisés, soit 2 demi-touches pour les doubles interrupteurs (Modèle « 2 modules » et non 4 comme posé actuellement). <i>En cours de reprise</i></li> <li>- Dans la médiathèque 1.07.E, la prise située sur le mur du sanitaire 1.30.S doit être positionnée en partie basse, car prévue sous un bureau.</li> <li>- Dans le bureau 1.62.B, l'inter près de la porte donnant dans la salle de jeux 1.61.J ne doit pas être oublié.</li> <li>- Ces remarques sur le R+1 sont non exhaustives, l'électricité étant en cours.</li> <li>- <i>Faire passer d'urgence un bureau de contrôle pour l'obtention du Consuel du poste Transfo.</i></li> <li>- <i>Attention, au R+5, la NF-C 15-100 et le cctp ne sont pas toujours respectés.</i></li> </ul>	<p>02/09/13 RAPPEL</p> <p>RAPPEL 03/06/13 13/06/13 RAPPEL</p> <p>22/08/13 RAPPEL 4 RAPPEL 4 22/08/13 Rappel</p> <p>Urgent</p>	<p>Dumez</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez</p>
<p><b>60.14 Lot 12 – Cvc – Panneaux Ecs – Plomberie – Sanitaires – Désenfumage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est constaté que le Dietrisol Power 15 pouvait se poser à 3°, contrairement à ce qu'indiquait l'entreprise qui proposait 20° minimum. Un Os exécutoire a été transmis à l'entreprise afin de ne pas retarder le chantier, pour poser les Dietrisol Power 15.</li> <li>- Il est demandé à l'entreprise de prévoir des échantillons produits sanitaires dans la salle de réunion (ex. Robinetteries chambre, temporisées, électroniques, vasques, etc). <i>RAPPEL...</i></li> <li>- Il est rappelé à l'entreprise que le bureau de contrôle doit également être consulté</li> </ul>	14/06/13	Dumez

<p>pour les appareillages des sanitaires handicapés. <b>RAPPEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les robinetteries prévues pour les baignoires bébés ne pouvant être avec limiteur de température, un nouveau modèle sera proposé par la maîtrise d'œuvre.</li> <li>- Les arrivées d'eau pour l'arrosage des terrasses seront positionnées à côté des installations techniques pour être cachées par les habillages. Un plan a été remis ce jour. Il est refusé, car d'une part l'arrivée d'eau du R+4 n'est pas dans un habillage, Les modification au R+2 sera conforme au plan transmis par le paysagiste les pots. Au R+4 les modifications seront prises en compte</li> <li>- L'entreprise doit fournir la fiche technique des lave-linge et sèche-linge prévus pour la laverie pédagogique du R+1. .</li> <li>- Les lave-linge du sous-sol n'auront pas de socle et devront être avec pompe de vidange, soit le modèle PW6080EL LP de chez Miele. L'évacuation devra être située à maxi 1m du bas de la machine. Prévoir deux vannes d'arrivée d'eau (EF&amp;EC) pour chaque machine.</li> <li>- Aucune canalisation ne doit être apparente, y compris dans les sanitaires et les salles-de-bain. <b>RAPPEL</b></li> <li>- L'entreprise doit préparer un devis pour installer des extracteurs en partie haute des cheminées des hérissons. Ceux-ci ne devront pas être visibles. La doc technique est à fournir en même temps que le devis. <b>URGENT</b></li> <li>- Demander la pression minima de l'AEP que le concessionnaire assure après compteur. <b>Fait</b></li> <li>- <b>Confirmer de la possibilité du décaissé du faux-plafond dans le hall pour cacher la grille de désenfumage.</b></li> <li>- Les alimentations des robinetteries électroniques ne doivent pas être oubliées, y compris dans les offices. L'entreprise indique qu'elles seront sur batterie. La fiche technique est à présenter, car il semble que le modèle soit changé.</li> </ul> <p><b>60.15 Lot 13 – Ascenseurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ascensoriste a commencé son intervention depuis le lundi 08 juillet.</li> </ul>	<p>20/09/13</p> <p>27/05/13 <b>RAPPEL 7</b></p> <p>22/08/13 <b>RAPPEL 2</b></p> <p><b>RAPPEL</b></p> <p><b>RAPPEL</b></p>	<p>H&amp;V / OTCE</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez DUMEZ</p> <p>Dumez</p>
<p><b>60.16 Lot 14 – Equipement de cuisine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les portes de cuisine sont approvisionnées sur chantier - A protéger</li> </ul>		<p>Dumez</p>
<p><b>60.17 Lot 15 – VRD – Evacuation des terres polluées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour la réalisation des Vrd, l'entreprise indique qu'elle passera finalement par le hall de notre bâtiment et non par les terrains mitoyens. La méthodologie et le planning doivent être transmis à l'architecte, intégrant la réalisation du hall par les autres corps d'état, l'aménagement de celui-ci devant être reporté après l'intervention des vrd.</li> <li>- L'entreprise a présenté des échantillons de béton désactivés. Ceux-ci étant trop rugueux, des échantillons de micro désactivés doivent être également présentés. <b>Des bétons en ciment blanc hydro sablés, conformément au descriptif, doivent également être fournis. RAPPEL</b></li> <li>- L'entreprise a arrêté la solution des puits pour infiltration (4 puits de 6m), remettre les plans à jour pour visa. Fiches produits à fournir. <b>RAPPEL</b></li> <li>- <b>La visite préalable avec le Sps doit être organisée. Extension d'assurance à fournir d'urgence, celle transmise ne couvrant pas les chantiers supérieurs à 15M€.</b></li> <li>- <b>Lors de la réalisation des VRD, l'entreprise doit vérifier qu'il n'y a pas de débords de fondation de chez Paris Habitat sur notre terrain qui seraient gênants dans nos aménagements, le problème se posant pour le lot C1a (Cf. CR Semavip n°11). Urgent</b></li> </ul>	<p>16/07/13 <b>RETARD</b></p> <p>04/07/13 <b>RETARD</b></p> <p>01/08/13 02/09/13 <b>URGENT</b></p> <p>13/09/13</p>	<p>Dumez</p> <p>Dumez</p> <p>Dumez Dumez Dumez</p> <p>Dumez</p>
<p><b>60.18 Lot 16 – Paysage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les plans des caches des extracteurs doivent être transmis à l'entreprise.</li> <li>- L'entreprise indique le 27 juin qu'elle souhaite prendre comme entreprise de sol souple extérieur SJE. H&amp;V précise que les coloris retenus l'ont été sur les échantillons transmis par l'entreprise, soit les réf. 210, 240, 290 et 380 de chez ID Dalles. L'architecte devra confirmer son choix pour le coloris 290, celui-ci étant très clair et se faisant difficilement en uni.</li> <li>- Concernant les arbres à conserver initialement, pour tout arbre abattu, un arbre doit être replanté. La paysagiste devra préciser quels arbres elle souhaite replanter - <b>Fait</b></li> <li>- Les arbres ont été choisis chez un pépiniériste. <b>Ils seront plantés en octobre. Ils devront tous être approvisionnés avant le 20 oct. (Voirie).</b></li> <li>- donner les besoins foisonnés en eau par terrasse en fonction des programmes d'arrosage pour vérifier la section des alimentations</li> </ul>		<p>Dumez</p>
<p><b>60.19 VISITE DE CHANTIER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le sous-sol pour supprimer l'eau, Réaliser un batardeau devant la porte de l'escalier A</li> </ul>		

- Supprimer la barre de maintien du préfa de la porte extérieur du RDC escalier A
- Isolation des gaines d'extraction dans les circulations, gaines techniques et locaux non chauffés
- Boucher toutes les réservations en terrasse pour éviter les entrées d'eau
- Enlever tous les gravois des étanchéités

## MOA – BC – SPS – SSI – CONCESSIONNAIRES

**60.20 Maître d'ouvrage**

- La Dases indique que le nom définitif de l'établissement n'a pas encore été décidé.
- Une réunion signalétique aura lieu le 05 sept. à 11h sur le chantier.
- Une réunion organigramme aura lieu le 09 sept. à 9h30 sur le chantier.
- Le maître d'ouvrage doit choisir son fournisseur d'électricité pour la mise en service des installations.

**60.21 Bureau de contrôle – Btp Consultants**

- La fiche récapitulative n°2 a été adressée à l'ensemble des intervenants.

**60.22 Ssi – Prévention Consultants**

- Le SSI doit émettre rapidement un avis sur les plans transmis de Cerel (Electricité). RAPPEL URGENT plans adressés par AR – Fait
- La maîtrise d'ouvrage a convoqué le SSI à la réunion de chantier du 12 septembre à 14h.

**60.23 Sps – Dekra**

- Avis sur les dispositifs de sécurité en terrasse

**60.24 Concessionnaires**

- Il est rappelé à l'entreprise qu'elle a une obligation de résultat et que le bâtiment ne pourra pas être réceptionné si les réseaux ne sont pas finalisés avec les concessionnaires... Elle devra donc leur transmettre dans les délais tous les éléments nécessaires à l'instruction des dossiers.
- L'entreprise Dumez doit systématiquement établir un compte rendu de chaque réunion qu'il fait avec les concessionnaires pour permettre un bon suivi des dossiers. A adresser à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage.

Assainissements :

- La galerie sera réalisée par la SAP, jusqu'à notre local. Par contre, l'entreprise Dumez devra réaliser le cuvelage.
- Les travaux seront réalisés la semaine du 24 juin. L'entreprise était présente lors de la réunion d'organisation du 04 juin. Le début de la rue Paul Meurice sera fermé pendant une semaine. L'entreprise accèdera à son chantier par la rue adjacente. Les travaux ont commencés, mais aucune date n'a été transmise sur la fin de cette intervention. La rue est ouverte aux véhicules.

Eau de Paris :

- Eau de Paris indique être en attente du PV de réception du local par la SAP.

Grdf :

- Intervention semaine du 09 septembre pour effectuer le branchement le 20 septembre.

France Telecom :

- Un chargé d'affaire a été nommé, M. Alcotte. Une réunion a eu lieu le 28 mars sur le site.
- L'entreprise a envoyé les documents complémentaires demandés (Cf. Cr d'Otce Idf du 28/03/13).
- Mme Coste a reçu copie du dossier de la Dict transmis à Cofely Ineo par Dumez le 5 avril 2013.
- La maîtrise d'ouvrage indique avoir reçu le devis de France Telecom et l'a déjà renvoyé. La commande est donc bien passée. Elle en a adressé copie à l'entreprise et à la maîtrise d'œuvre.
- L'entreprise a contacté M. Alcotte qui demande de transmettre les plans des réseaux. Ce document lui est réadressé par la Sémavip, qui confirme que les réseaux sont déjà passés dans la rue Paul Meurice.
- Toujours en attente du devis de raccordement
- M. Alcotte n'a transmis que début août notre dossier au gestionnaire d'affaires d'Orange. Un problème de délai risque de se poser, l'arrêté de voirie pour les travaux de génie civil prenant deux mois minimum.
- L'entreprise doit informer Orange dès que ses travaux intérieurs sont terminés pour permettre leur passage pour une vérification technique. Ce n'est qu'après que le câble sera posé et raccordé, sous réserve que le Génie Civil soit réalisé.

- Les travaux France Telecom auront lieu semaines 39 et 40.
- Demander à FT confirmation qu'il n'y a qu'une seule antenne à créer, la deuxième étant, semble-t-il existante.

Erdff :

- Le planning d'intervention a été transmis par Erdff. Celui-ci est à ce jour respecté.
- L'entreprise doit faire d'urgence toutes les démarches pour l'obtention du Consuel et l'adresser à Erdff pour la mise en service du poste client. **Une copie doit être adressée à l'ensemble des intervenants concernés.**
- **La date du rapport sans réserve pour l'obtention du Consuel doit être transmise.**
- Concernant la BT, la date d'intervention d'Erdff n'a pas encore été planifiée précisément, mais devrait être début octobre.

- Voirie :

- Une 1ère réunion a eu lieu le 05/09 avec Mme Vieille. Points évoqués :
  - . Dalle de répartition déposée 2<sup>ème</sup> quinzaine de septembre.
  - . Conservation d'une zone côté livraison pour les déchargements, qui sera libérée le 20 octobre.
  - . Plan de phasage à fournir par l'entreprise à la Voirie.
  - . Réunion Police à organiser par la voirie mi-septembre.
  - . Plan à adresser au 1/200<sup>ème</sup>, avec élévation de la clôture, en PDF.
  - . Réalisation de la voirie à partir du 21 octobre. Délai d'intervention = 2 semaines.

**MAITRISE D'OEUVRE****60.25 Architecte Maître d'oeuvre**

- Le PC modificatif est à préparer pour la fin août.

En cours

**60.26 Bureau d'étude – Otce**

- Faire un point BBC avec le Bet de l'entreprise.

**60.27 HOE - Inddigo**

- **La prochaine visite d'Inddigo aura lieu en septembre.**

**60.28 Divers**

- Sans objet.

**60.29 Pièces jointes**

- Sans objet.

**60.30 Prochaine réunion**

- La prochaine réunion de chantier aura lieu sur le site :  
**Jeudi 12 septembre 2013 à 14h**