

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire			Groupe scolaire Montjoie Saint-Cyr-sur-Loire			
ENTREPRISE : PARTEN'R			LOT N°08B			
			Avis			
N°	Nature du document	Date de réception documents	Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve	Refusé
Plans Exe Version 1,0	<p>Remarque générale : Toutes les côtes sont à confirmer sur site et ajuster en conséquence.</p> <p>Pg 1 :</p> <p>1. Modification du meuble ATSEM voir remarques pg 11.</p> <p>2. Modification meubles salles des maîtres voir remarques pg 9, 10.</p> <p>3. Supression meuble 0.3 bis.</p> <p>4. Meubles 0.4, 0.5, 0.8bis3, 0.8bis2 : Suite à la demande de la MOA, des rangements sous forme d'étagères seront à prévoir. (en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation).</p> <p>5. Meubles 0.8, 0.8bis1 : Suite à la demande de la MOA, des rangements sous forme d'étagères seront à prévoir. (en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation).</p> <p>6. Rajout de 30 patères dans mur béton devant garderie élémentaire, suite à demande MOA.</p> <p>7. Détail patères dans murs béton : Voir remarques pg3.</p> <p>*. Rajout de 2 patères pour enseignants dans les pièces repérés ci-joint (suite à demande MOA). Leur emplacement et détail de fixation à voir en réunion.</p> <p>Pg 2:</p> <p>1: Meubles 1.1, 1.3, 1.1bis2, 1.1bis4, 1.3bis2, 1.2, 1.1bis5, 1.1bis3 : Suite à la demande de la MOA, des rangements sous forme d'étagères seront à prévoir. (en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation).</p> <p>2. Meuble 1.4 : A modifier avec les mêmes détails que meuble 1.2.</p> <p>Pg3:</p> <p>Détail patère : Dans tous les cas de figure, il est demandé d'accentuer l'entail servant d'accroche des manteaux.</p> <p>Détail patère mur béton : Dans la coursive donnant sur la salle de sport, les patères seront sur un dossier pour cacher des pots électriques (point à voir sur site).</p> <p>Pg4:</p> <p>Attention : Suite au passage d'un réseau CVC, l'habillage sera toute hauteur (détail à discuter en réunion- medium peint). L'épaisseur du coffre devra prendre en compte ce réseau.</p> <p>Pour être conforme à la demande acoustique de la pièce, il est nécessaire de perforer certains panneaux (idem meuble salle de sport). Détails à voir en réunion. Parties ouvrantes à voir sur site.</p> <p>Pg5:</p> <p>Vu en plan : Conserver un joint creux contre les cloisons.</p> <p>Détail d'angle : Prévoir coupe d'onglet.</p> <p>Hauteur plafond : 2m40, idem plafond plâtre démontable.</p> <p>Prévoir suspentes pour plafond (à voir sur site).</p> <p>Prévoir plafond avec traitement M1. Si le traitement offre une teinte au bois, prévoir finition M1 sur les joues également.</p> <p>Pg6:</p> <p>Supprimer meuble.</p> <p>Pg 7:</p> <p>Hauteur plan de travail adapté à élémentaire: A CONFIRMER UTILISATEURS</p> <p>Détail plinthe : Point à faire avec entreprise Laforest : Si plinthe déjà posé, prévoir entail dans pied de meuble. Si plinthe non posé, voir à les poser après le meuble. Attention au planning des travaux (peintre, sols souples...)</p> <p>Il sera prévu un meuble étagère en partie haute (demande MOA- en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation). Fixation dans mur béton.</p> <p>Supprimer joue latérale arrondi (les conserver seulement au droit des points d'eau (voir détail AA pg 8)</p> <p>Pg 8:</p> <p>Supprimer partie supérieure du meuble.</p> <p>Hauteur plan de travail adapté à élémentaire: A CONFIRMER UTILISATEURS</p>	27/03/2019		X		

Détail plinthe : Point à faire avec entreprise Laforest : Si plinthe déjà posé, prévoir entail dans pied de meuble. Si plinthe non posé, voir à les poser après le meuble. Attention au planning des travaux (peintre, sols souples...)

Il sera prévu un meuble étagère en partie haute (demande MOA- en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation). **Fixation dans mur béton.**

Supprimer joue latérale arrondi (les conserver seulement au droit des points d'eau (voir détail AA pg 8)

Pg 9:
Supprimer une traverse verticale sur deux.
Modèle et réservation pour lave-main sera communiqué dès validation modèle par MOE/MOA.
Rajouter panneau hydro arrondi pour fermer zone 'eau'.

Pg 10:
Idem pg 9.

Pg 11:
Supprimer une traverse verticale sur deux.

Pg 12:
Hauteur plan de travail adapté à maternelle: **A CONFIRMER UTILISATEURS**
Hauteur joues à adapter en fonction point précédent.
Détail plinthe : Point à faire avec entreprise Laforest : Si plinthe déjà posé, prévoir entail dans pied de meuble. Si plinthe non posé, voir à les poser après le meuble. Attention au planning des travaux (peintre, sols souples...)

Il sera prévu un meuble étagère en partie haute (demande MOA- en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation). **Fixation dans mur béton.**

Modèle et réservation pour lave-main sera communiqué dès validation modèle par MOE/MOA.
Porte sous lave-main : **Transformer en tiroir si hauteur plan de travail très bas.**
Supprimer joue latérale arrondi (les conserver seulement au droit des points d'eau (voir détail AA pg 8)

Pg 13:
Idem pg 12.

Pg 14:
Idem pg 12.

Pg 15:
Idem pg 12.

Pg 16:
Faut-il prévoir des renforts verticaux supplémentaires dans la partie basse du meuble pour supporter le poids de livres?

Pg 17:
Hauteur assise adapté maternelle : **A CONFIRMER UTILISATEURS**
Hauteurs patères adapté maternelle : **A CONFIRMER UTILISATEURS**
Hauteur dossier : S'aligner à trait de banche sur site (en théorie à 1m20).
Casier : Calepinage à ajuster pour que la traverse horizontale basse soit aligner à la hauteur d'assise. Le reste des traverses horizontales à répartir pour garder un espacement visuellement homogène. A discuter en réunion.
Casier : Largeur des casiers à adapter légèrement pour intégration extincteur. Taille de l'extincteur à voir avec MOA/Bureau de contrôle/coordonateur SSI.

Pg 18:
Idem pg 17.

Pg 19:
Idem pg 17.

Pg 20:
Hauteur assise adapté maternelle : **A CONFIRMER UTILISATEURS**
Hauteur dossier : S'aligner à trait de banche sur site (en théorie à 1m20).

Pg 21:
Hauteur assise adapté maternelle : **A CONFIRMER UTILISATEURS**
Hauteur dossier : S'aligner à trait de banche sur site (en théorie à 1m20).
Hauteurs patères adapté maternelle : **A CONFIRMER UTILISATEURS**

Pg 22:
Idem pg 21.

Pg 23 :
Panneaux habillage : Prévoir calepinage si pas en une pièce.
Détail poignée : Décaler traverse verticale intérieure pour éviter qu'elle ne se voit.

Pg 24:
Hauteur assise adapté maternelle : **A CONFIRMER UTILISATEURS**

Pg 25:
Hauteur plan de travail adapté à élémentaire: **A CONFIRMER UTILISATEURS**
Hauteur joues à adapter en fonction point précédent.

	<p>Détail plinthe : Point à faire avec entreprise Laforest : Si plinthe déjà posé, prévoir entail dans pied de meuble. Si plinthe non posé, voir à les poser après le meuble. Attention au planning des travaux (peintre, sols souples...)</p> <p>Il sera prévu un meuble étagère en partie haute (demande MOA- en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation). Fixation dans cloison.</p> <p>Habillage poteau : Enlever l'habillage autour du poteau.</p> <p>Supprimer joue latérale arrondi (les conserver seulement au droit des points d'eau (voir détail AA pg 8)</p> <p>Pg 26: Idem pg 25.</p> <p>Pg 27: Idem pg 25.</p> <p>Pg 28: Idem pg 25.</p> <p>Pg 29: Idem pg 25.</p> <p>pg 30: Idem pg 25.</p> <p>Pg 31: Habillages entre poutres bois : Côtes à prendre sur site. Hauteur plan de travail adapté à élémentaire: A CONFIRMER UTILISATEURS Détail plinthe : Point à faire avec entreprise Laforest : Si plinthe déjà posé, prévoir entail dans pied de meuble. Si plinthe non posé, voir à les poser après le meuble. Attention au planning des travaux (peintre, sols souples...) Il sera prévu un meuble étagère en partie haute (demande MOA- en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation). Fixation dans cloison. Habillage poteau : Enlever l'habillage autour du poteau. Coffre partie haute : Aligner hauteur porte.</p> <p>Pg 32: Hauteur plan de travail adapté à élémentaire: A CONFIRMER UTILISATEURS Hauteur joues à adapter en fonction point précédent. Détail plinthe : Point à faire avec entreprise Laforest : Si plinthe déjà posé, prévoir entail dans pied de meuble. Si plinthe non posé, voir à les poser après le meuble. Attention au planning des travaux (peintre, sols souples...) Il sera prévu un meuble étagère en partie haute (demande MOA- en cours conception, présentation à la MOA à venir pour validation). Fixation dans cloison. Habillage poteau : Enlever l'habillage autour du poteau. Modèle et réservation pour lave-main sera communiqué dès validation modèle par MOE/MOA. Les joues autour du lave-main seront à prévoir en hydro. Supprimer joue latérale arrondi (les conserver seulement au droit des points d'eau (voir détail AA pg 8)</p> <p>Pg 33: Idem pg 32</p> <p>Pg 34: Meuble à supprimer. Remplacer par meuble pg 31 (à adapter à configuration salle). A voir sur site.</p> <p>Pg 35: Enlever 60cm sur le côté + inverser poignée. Rajouter niche pour extincteur (dimensions à confirmer).</p> <p>Pg 34 (V2): Meuble à supprimer. Remplacer par meuble pg 31 (à adapter à configuration salle). A voir sur site.</p> <p>Remarque générale : Toutes les côtes sont à confirmer sur site et ajuster en conséquence.</p> <p>Perforation panneau + feutre acoustique - à valider par acousticien. Tous les étagères intérieures doivent être réglables en hauteur. Prévoir calepinage bandeau haut -aligner aux traits calepinage partie basse. Détail bandeau haut - A voir sur site avec entreprises ISOCAY et EIFFAGE pour intégration réseau Eiffage. Pour l'ensemble du meuble: Hormis l'intérieur, tout l'extérieur est en stratifié pour résister aux chocs de ballons. Pg 4 : Porte isolé : supprimer poignée et faire débord de 1cm pour prise en main. Pg 5 : A voir sur site hauteur du meuble à cause passage réseau Eiffage. Le delta de hauteur sera pris sur le bandeau haut pour garder les portes alignés à l'autre meuble.</p> <p>Document joint : RemarquesMHJV02042019AGENCEMENT</p>					
Meubles salle de sports		27/03/2019	X			
Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle						

Avis émis le : 02/04/2019

Par :

Visa :

Fadil Foondun
chargé d'affaire
SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons
Architectes Associés