

CONSTRUCTION DU 3^{EME} GROUPE SCOLAIRE ET D'UN EQUIPEMENT SPORTIF A SAINT-CYR-SUR-LOIRE

COMPTE-RENDU REUNION DE PREPARATION DE CHANTIER MOE
N° 01 du 15 mars 2018

Prochaine réunion le : **9h30 réunion OPC / visite de site / réunion MOE**

jeudi 22 mars * attention des grèves de train peuvent amener des modifications de dates

PRESENCE OBLIGATOIRE DES ENTREPRISES CONVOQUEES.

Coordonnés du chantier : 6 avenue Charles et Emile Lestage – GRADIGNAN

	IDENTITE	ADRESSES	TEL / FAX	P	E	A	C
MAITRISE D'OUVRAGE							
Maitrise d'Ouvrage Ville de St Cyr sur Loire Directeur des Services Techniques	Eric Le Verger	Dir Services Techniques & de l'Aménagement Urbain Parc de la Perraudière BP 50139 37541 Saint Cyr sur Loire groupe scolaire montjoie@saint-cyr-sur-loire.com	T : 02 47 42 80 70 P :	X			
MAITRISE D'OEUVRE							
Architectes SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons architectes associés	Marjan Hessamfar Joe Vérons Florence Renaud (DET) Fadil Foondun (VISA)	13 rue du Cancéra 33000 Bordeaux saint-cyr@hessamfar-verons.fr	T : 05 56 13 11 06 P :	X X			
Bureau d'études Structure Terrell	Cyril Loncan (GO) Sébastien Cresiel (Charpente)	35/37 rue Lancefoc 31000 Toulouse c.loncan@terrellgroup.net s.cresiel@terrellgroup.net	T : 05 61 22 05 00 P : 06 46 64 24 30 P : 06 21 56 74 58	X			
Bureau d'études Fluides Louis Choulet	Pierre Castellani (CVC) Maxime Syre (HQE) Nicolas Vours (élec)	11 rue Gantière 63000 Clermont-Ferrand pcastellani@betchoulet.fr msyre@betchoulet.fr nvours@betchoulet.fr	T : 04 73 28 60 50 P : 06 29 21 71 60 P : 06 29 21 71 71 P : 06 17 11 10 86	X			
Acousticien Emacoustic	Anna Jedrowski	6 bis, rue Claude Taffanel 33800 BORDEAUX contact@emacoustic.fr	T : 05 56 85 96 89				
Eclairagiste Wonderfulight	Anne Bureau	2 rue des trois conils 33000 Bordeaux anne@wonderfulight.com contact@wonderfulight.com	T : 05 56 01 29 71 P : 06 87 84 73 70	X			
Bureau d'études Cuisine Cuisinorme	Grégory Basque	21 rue Chanzy 33110 Le Bouscat contact@cuisinorme.fr	T : 05 56 50 27 64 P : 06 11 05 34 52	X			
Paysagiste - Concepteur Bertrand Massé	Bertrand Massé	19 rue Renaudin 17300 Rochefort bertrandmasse@yahoo.fr	T : 05 46 84 96 65 P : 06 71 48 07 06	X			X
Bureau d'études VRD Via Infrastructure	Jérémy Saubebère Jérôme Claverie	Caserne Niel 87 Quai de Queyries 33 100 Bordeaux j.saubebere@via-infrastructure.fr j.claverie@via-infrastructure.fr	T : 05 64 10 01 65 P : 07 83 53 25 55 P : 07 88 60 49 07	X X			X
SSI CSD Associés	Steffie Mandonnet	30 avenue Hubert Dubedout 33 150 Cenon s.mandonnet@csd-associes.com	T : 05 57 54 30 80 P : 07 70 12 85 09				
BUREAU DE CONTROLE							
Bureau de contrôle Veritas Agence Tours	Bertrand Depont	29-31 rue la Milletière BP 57427 Tours CEDEX 2 bertrand.depont@fr.bureauveritas.com	T : 02 47 71 13 10 P : 06 82 13 82 44	X			
COORDONNATEUR OPC							
Coordonnateur OPC Polytec	Florent Fajoux	1 rue de la briaudière, Bâtiment C, 37510 Ballan-Miré catherine.marechal@polytec37.com	T : 02 47 80 06 42 P : 06 87 90 40 85	X			
COORDONNATEUR SPS							
Coordonnateur SPS Socotec Agence Tours	Loïc Jourdan	2 Allée du Petit Cher BP 40155 37551 SAINT AVERTIN CEDEX Loic.JOURDAN@socotec.com	T : 02 47 70 40 23 P : 06 09 72 28 12				

ENTREPRISES * convoquées dans CR OPC – mentions de convocations ci-dessous, en rappel ou complément du CR POLYTEC							
Lot 01 Voiries - Réseaux divers	TPPL Jean-Baptiste ALLARY Chef de secteur	ZA du Bois Simbert 37130 Cinq Mars La Pile cinq-mars@tppl.fr jb.allary@tppl.fr	T : 02 47 96 76 64 P : 06 60 36 73 47	X			X
Lot 02 Aménagement paysager et mobilier extérieur	ID Verde Romain FUNEL Sébastien LECLERC Kévin GRANIER	57 rue des Coudrières 37250 Veigne agence.centre@idverde.com romain.funel@idverde.com sebastien.leclerc@idverde.com kevin.granier@idverde.com	T : 02 47 26 18 68 P : 06 85 27 36 93 P : 06 08 30 98 27 P : 06 08 54 91 43	X X X			X
Lot 03 Gros œuvre	Plée Construction SAS Stéphane ROY	Les Grands Champs 37390 Chanceaux sur Choisille plee.constructions@plee.fr stephane.roy@plee.fr	T : 02 47 88 42 42 P : 06 11 72 71 51	X			X
Lot 04 Charpente bois et métallique							
Lot 05 Etanchéité	BMTI	2 Rue de l'Ardelière 49070 Beaucouzé be@bmti-angers.fr infos@bmti-angers.fr	T : 02 41 22 10 95 P :	X			
Lot 06 Menuiseries extérieures - Bardage - Occultations	VIAS SAS Plébac Alain Palussière	ZI Sud de Nonnes 13 Rue du Pont de Molle 86100 Chatelleraut info@vias-sas.fr 10 Rue Ferdinand de Lesseps CS 20059 33693 Mérignac contact@plebac.com	T : 05 49 21 33 17 P : T : 05 56 28 76 63 P :	X X			
Lot 07 Serrurerie - Métallerie	Meltis (SAS Michel Millet) Nicolas RAPICAULT	1 Boulevard Louis XI BP 42 810 37028 Tours Cedex 1 contact@meltis-tours.fr nicolas.rapicault@meltis-tours.fr david.baty@meltis-tours.fr	T : 02 47 38 71 37 P : 06 46 30 13 15	X			
Lot 08 Menuiseries intérieures en bois							
Lot 09 Cloisons sèches - Isolation	Guionnière Plâtrerie Julien HERRERO	2 rue Le Corbusier ZA des Deux Croix 37230 Fondettes sasguionniere@orange.fr	T : 02 47 50 88 41 P : 06 12 17 12 19	X			
Lot 10 Faux-plafonds	Isocay Hasan CAY	108 avenue de la République 37700 St Pierre des Corps isocay37@hotmail.fr	T : 09 62 53 95 50 P : 06 99 88 05 98	X			
Lot 11 Carrelage - Faïence	Groupe Vinet SAS Olivier PEAN	5 avenue de la Loge Migne Auxances - BP 1034 86060 Poitiers Cedex 09 contact@groupevinet.com o.pean@groupevinet.com	T : 05 49 30 08 40 P : 06 77 30 75 19	X			
Lot 12 Peinture intérieure	Peintex Daoudal SAS	64 rue Michael Faraday BP 40432 37174 Chambray les Tours Cedex	T : 02 47 27 30 15				

	André RIMBAULT	contact@peintex-daoudal.com	P : 06 24 71 71 19	X			
Lot 13 Sols collés	SRS Goran KRGOVIC	123 rue Michel Bégon CS 12901 41000 Blois info@srs.fr	T : 02 54 43 38 64 P : 06 16 74 54 76		X		
Lot 14 Equipements sportifs	Marty Sports Eric POITOU	Route de la Meignanne 49370 St Clément de la Place commande@martysports.com eric.poitou@martysports.com	T : 02 41 77 03 86 P : 06 08 42 08 11		X		
Lot 15 Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie - Sanitaires	Eiffage Energie Emmanuel CUQ	Agence de Joués-lès-Tours, 6-8 Rue Denis Papin 37300 Joué-lès-tours emmanuel.cuq@eiffage.com	T : 02 47 68 44 80 P : 07 77 49 32 74		X		X
Lot 16 Electricité - Courants forts et courants faibles	Cégélec Xavier COTTRON	103 Avenue du Danemark 37 100 Tours xavier.cottron@cegelec.com	T : 02 47 88 50 55 P : 06 24 37 48 22		X		X
Lot 17 Appareil élévateur	Thyssen Krupp	Rue du Champfleur – ZI Saint-Barthélemy BP 50126 49001 Angers Cedex 01				X	X
Lot 18 Equipement de cuisine	TCPE Stéphane HASLOUIN	1 bis rue Jean Perrin 37170 Chambray les Tours tcpe@tcpe.fr	T : 02 47 28 50 00 P : 06 63 84 25 26		X		
Lot 19 Eclairage public	Citeos Charlotte GALOPIN	18 rue de la Liodière 37300 Joué les Tours tours@citeos.com charlotte.galopin@citeos.com	T : 02 47 67 80 25 P : 06 07 07 32 65		X		X

Nb : P.E.A.C.D. = Présent ; Excusé ; Absent ; Convié/Convoqué ;

PENALITES POUR RETARDS ou ABSENCES AUX RDV

Entreprises	Cumuls pénalités	Entreprises	Cumuls pénalités
Lot 17 – ELEV – Thyssen – 15/03/18	200.00 €		

NOTIFICATIONS OS :

OS n°0 : attribution du marché (Notifications adressées par la MO avec AR à chaque lot)

OS n°1 : démarrage du chantier à la date du 15/03/2018 établis par la MO

INTEMPERIES

- Sans objet

SOUS-TRAITANTS

ENTREPRISES		Demande d'agrément		
		Envoi MO	Agrément MO	VIC
Lot				

*La MOE rappelle que tous les sous-traitants devront être agréés par elle-même et par la MO et ne pourront intervenir sur le chantier que lorsqu'ils auront fourni leur PPSPS au CSPS.

N° RQ	ORDRE DU JOUR : Réunion de préparation des travaux	A faire / fait	Remarques
	I ORGANISATION GENERALE		
01.00	<u>Pour mémoire, tout élément relayé en CR et ne faisant pas l'objet d'une contestation écrite sous 8 jours calendaires après envoi vaut acceptation tacite de tous les intervenants.</u>	PM	tous
01.01	- les lots 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ont reçu l'OS de démarrage en date du 13/03/18 - les lots 04 & 08 sont en cours de relance	PM	TCE hors 04 08 04 - 08
01.02	- La MOE demande une copie des AE + DPGF, notifications et OS de démarrage de chantier au MO (ensemble des lots attribués)	PM	MO
01.03	- Présentation des intervenants en séance – coordonnées sur fiche intervenants	PM	TCE
01.04	- Présentation du projet Ecole maternelle (5 classes + bureaux, BCD, garderie, motricité, dortoirs...) : RDC Ecole élémentaire (8 classes + BCD, garderie...) : R+1 (sauf 2 salles) Equipement sportif : R-1 avec double hauteur. Pôle restauration : RDC entre école maternelle et élémentaire. Espaces extérieurs accessibles : Cours de récréation dont partie sous préaux : RDC Jardins pédagogiques en toiture RDC : niveau R+1 partiellement accessible Effectif 383 personnes (330 enfants, 53 personnel). Le bâtiment se développe du R-1 au R+1 sur une hauteur maximale de 7m40. Des aménagements comprenant 34 places de parking sur la partie Ouest du site, une contre-allée (26 places de parking dont 17 existants, arrêt minute et aire de bus scolaire) sont également prévu. Un parking engazonné de 13 places est prévu sur la partie Est du site. 5 places de parking PMR sont inclus dans les places créées. - Rappel des enjeux architecturaux de l'opération - MO rappelle l'impératif de respect des délais de l'opération > rentrée 2019 - MOE rappelle les enjeux environnementaux du groupe scolaire	PM	TCE
01.05	-bâtiment : ERP 3eme cat type R + annexes type N (restauration & X salle de sport) -1 façade accessible par voie engin (façade Sud) avec baies pompiers vitrées -locaux à risques importants : Chaufferie (en RDC sans étage au-dessus), locaux poubelles (en RDC sans étage au-dessus). Parois verticales CF 2h et portes CF 1h avec ferme-portes -locaux à risques moyens : Locaux ménage, stockage, BCD, cuisine, LT. Parois verticales CF 1h et portes CF 1/2h avec ferme-portes. -EAS : Prévus dans les cages d'escaliers (R+1 et R-1). Désenfumage : Escaliers encloisonnés (naturel par skydome ou grille en façade selon cas). Salle de sports (désenfumage naturel par 2 gaines verticales CF1h en plafond cheminant en R+1 jusqu'à la toiture). Amenée d'air en cours anglaise. Objectif/contraintes bâtiment : Sismicité zone 2 (faible) – classement bâtiment catégorie 3. Etudes Thermiques : Objectif RT 2012 moins 30%. Perméabilité à l'air : 0,60m3/m² max. Etudes acoustiques : suivant programme (exigences acoustiques particulières entre classes (type de cloisons...), pour les sanitaires, entre gymnase et classes...) Démarche HQE cf cibles présentées dans la note HQE. -Parc devant bâtiment sera classé EBC	PM	TCE
01.06	N° de PC à confirmer par MO selon récépissé de dépôt Parcelles de l'opération : V 27, AV 28, AV 63, AV 317, AV 451, AV 488, AV 469.	PM	MO
01.07	- La Maitrise d'ouvrage doit transmettre aux entreprises le n° de DT auprès des exploitants. Les entreprises concernées devront procéder au DICT dès réception DT	15/03/18	MO
01.08	- La MOE diffuse et présente le mémoire d'organisation de chantier . Chaque entreprise présente a signé l'exemplaire architecte et pris possession d'un exemplaire papier. La version informatique signée sera jointe avec le premier CR. -les lots 05, 17 et 19 doivent venir à leur prochaine convocation avec leurs tampons commerciaux pour signature	15/03/18 15/03/18	TCE 05-17-19

01.09	- Les réunions de chantier se tiendront à occurrence récurrente et hebdomadaire chaque jeudi. Les locaux utilisés restent à confirmer. ATTENTION : Suite à la grève générale annoncée par la SNCF, l'ensemble des trains du 22/03/18 sont prévus annulés. A la vue de cet événement exceptionnel, la réunion sera animée par l'OPC. (Point sur l'établissement du PIC – avancement en attente des enquêtes d'installations de chantier à remettre par l'ensemble des lots). Un point sera mené afin de minimiser au maximum l'impact de ce mouvement social prévus sur les mois d'avril à juin.	15/03/18	TCE
01.10	* Agrément des sous-traitants : il est rappelé aux entreprises que tout sous-traitant devra faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de la Maîtrise d'ouvrage, et soumis préalablement à l'avis de la maîtrise d'œuvre. Cette demande d'agrément doit être transmise en copie au coordonnateur SPS et à l'OPC. Chaque sous-traitant devra transmettre son PPSPS au CSPS et procéder à la visite de site avec Socotec avant toute intervention sur chantier.	PM	TCE
01.11	- La MOE demande aux entreprises de remettre leur tableau « enquête installation de chantier » selon le modèle transmis en séance. A remettre pour le 25/03/18 au plus tard à l'OPC + copie MOE & GO Ces documents permettent l'établissement du plan d'installation de chantier.	15/03/18 Pr le 25/03/18	TCE
01.12	- La MOE demande aux entreprises de remettre leur tableau « planning détaillé d'exécution provisoire » selon le modèle transmis en séance. A remettre pour le 25/03/18 au plus tard à l'OPC + copie MOE & GO	15/03/18 Pr le 25/03/18	TCE
01.13	- La MOE demande aux entreprises de remettre leur tableau « planning prévisionnel des études » selon le modèle transmis en séance. A remettre pour le 25/03/18 au plus tard à l'OPC + copie au GO	15/03/18 Pr le 25/03/18	TCE
01.14	D'après les enquêtes installations de chantier et les plannings détaillés d'études et d'exécution provisoire , l'OPC établira le calendrier détaillé global par lots et corps d'état. Après accord MO, ce calendrier sera signé par les entreprises en séance, notifié par ordre de service et deviendra contractuel.	15/03/18 PM	TCE
01.15	Le calendrier prévisionnel fournit en DCE fait état d'un chantier de 14 mois dont 1 mois de préparation de travaux.	15/03/18	TCE
01.16	- Diffusions ensemble documents pdf et DWG DCE – architecte –lien valable 15j	20/03/18	TCE
01.17	Point sur attendus du PC à prévoir en séance 3	15/03/18	TCE
01.18	Chaque lot doit prévoir la remise d'une liste des informations à fournir par les autres corps d'état pour permettre l'avancée de leurs plans d'exécution respectifs	15/03/18 Pr le 26/03/15	TCE

1) LOT 01 / VRD

01.19	Lot attribué sur le marché de base sans PSE 1.1 ni PSE 1.2	15/03/18	VRD
01.20	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	VRD
01.21	Plan de repérage des arbres à conserver et abattre transmis par lot 02 le 20/03/18 > MO, MOE, OPC, PAYSAGISTE	15/03/18 Pr le 22/03/18	VRD
01.22	Repérage sur site à procéder pour le 22/03/18 : marquage rouge à abattre, entouré par toile de jute verte : à conserver	15/03/18 Pr le 22/03/18	VRD
01.23	Transmettre protocole de protection des arbres à conserver – selon les 2 types différents (très haute tige et haute tige) selon préconisation marché pour le 22/03/18 > MO, MOE, OPC, PAYSAGISTE pour validation – mise en place en suivant	15/03/18 Pr le 22/03/18	VRD
01.24	Vu avec les services de direction des eaux et assainissement de la métropole une mise au point d'intervention (passage réseau) à coordonner sur parcelle de l'opération	15/03/18	VRD – VIA INFRA OPC
01.24'	-Doit transmettre DICT (copie OPC - Moe) dès réception DT par MO	PM	VRD
01.24''	Remettre PPSPS et caller visite avec le contrôleur afin de pouvoir entrer sur site.	15/03/18 Pr le 05/04/18	VRD

2) LOT 02 / AMENAGEMENT PAYSAGER – MOBILIER EXTERIEUR

01.25	Lot attribué sur le marché de base sans PSE 2.2 ni PSE 2.3	15/03/18	AMENAG PAY
01.26	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	AMENAG PAY
01.27	Plan de repérage des arbres à conserver et abattre transmis par lot 02 le 20/03/18 > MO, MOE, OPC, PAYSAGISTE	20/03/18	AMENAG PAY
01.28	Prévoir mise au point spécifique sur bacs jardins pédagogiques et équerre de tenue de la	15/03/18	AMENAG PAY

	végétalisation.	Pr le 29/03/18	

3) LOT 03 / GROS OEUVRE

01.29	Lot attribué sur le marché de base + PSE 3.1 et PSE 12.2	15/03/18	GO
01.30	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	GO
01.31	Désignation du responsable REC au sein équipe GO : Stéphane Roy	15/03/18	GO
01.32	Prévoir la réalisation de la maquette du panneau de chantier selon préconisations du marché > transmettre principe pour validation MO	15/03/18 Pr le 29/03/18	GO
01.33	Venir à la prochaine réunion de chantier avec le principe de PIC établi en étude par l'OPC pour support discussion / aménagements à prévoir	15/03/18 Pr le 22/03/18	GO
01.34	Prévoir constat d'huissier : reportage présentant notamment l'état existant des voiries d'accès, clôtures, pavillons et parcelles limitrophes Prévoir un premier reportage photographique à adresser au MO, MOE et OPC en attente passage huissier	15/03/18 Pr le 29/03/18	GO
01.35	Un point spécifique a été mené sur l'avancement des exe GO malgré l'absence d'attribution des lots 04 & 08 : -toute gestion de morphologie globale des ouvrages béton (planchers – voiles) -toute gestion de passage fluide et réservations associées, -toute gestion de réservation en sol selon siphons, pentes et revêtements de sols -toute gestion de détail d'incorporation des seuils Peuvent être traitées sans la présence desdits lots.	15/03/18	GO
01.36	Prévoir diffusion de fond de plan pour incorporation et base de travail aux autres lots	15/03/18 Pr le 29/03/18	GO

4) LOT 04 / CHARPENTE BOIS & METALLIQUE

5) LOT 05 / ETANCHEITE

01.37	Lot attribué sur le marché de base sans PSE 5.1	15/03/18	ETANCH
01.38	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	ETANCH
01.39	Prévoir mise au point spécifique sur bacs jardins pédagogiques (traversée arrosage) et équerre de tenue de la végétalisation.	15/03/18 Pr le 29/03/18	ETANCH

6) LOT 06 / MENUISERIES EXTERIEURES – BARDAGE - OCCULTATION

01.40	Lot attribué sur le marché de base sans PSE 6.1	15/03/18	MEN EXT BARD
01.41	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	MEN EXT BARD

7) LOT 07 / SERRURERIE - METALLERIE

01.42	Lot attribué sur le marché de base	15/03/18	SERRURERIE
01.43	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	SERRURERIE

8) LOT 08 / MENUISERIES INTERIEURES BOIS

9) LOT 09 / CLOISONS SECHES - ISOLATION

01.44	Lot attribué sur le marché de base sans PSE 4.2 ni 9.1 ni 12.3	15/03/18	CLOISONS
01.45	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	CLOISONS

10) LOT 10 / FAUX-PLAFONDS

01.46	Lot attribué sur le marché de base sans PSE 8.1 ni 10.1	15/03/18	FX PLAF
01.47	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	FX PLAF

11) LOT 11 / CARRELAGE FAIENCE

01.48	Lot attribué sur le marché de base	15/03/18	CARRELAGE
01.47	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	CARRELAGE

12) LOT 12 / PEINTURE

01.49	Lot attribué sur le marché de base + PSE 3.1 et 12.2 sans PSE 4.2 ni 9.1 ni 12.3 ni 12.1	15/03/18	PEINTURE
01.50	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	PEINTURE

13) LOT 13 / SOLS COLLES

01.51	<u>Lot attribué sur le marché de base</u>	15/03/18	SOLS COLLES
01.52	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	SOLS COLLES

14) LOT 14 / EQUIPEMENTS SPORTIFS

01.53	<u>Lot attribué sur le marché de base</u>	15/03/18	EQUIP SPORT
01.53	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	EQUIP SPORT

15) LOT 15 / CVC – PLOMBERIE - SANITAIRES

01.54	<u>Lot attribué sur le marché de base</u>	15/03/18	PLOMB
01.55	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	PLOMB

16) LOT 16 / ELECTRICITE - CFO CFA

01.56	<u>Lot attribué sur le marché de base + PSE 16.1</u>	15/03/18	ELEC
01.57	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	ELEC

17) LOT 17/ APPAREIL ELEVATEUR

01.58	<u>Lot attribué sur le marché de base</u>	15/03/18	ASC
01.59	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	ASC

18) LOT 18/ EQUIPEMENT DE CUISINE

01.60	<u>Lot attribué sur le marché de base</u>	15/03/18	EQUIP CUISINE
01.61	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	EQUIP CUISINE

19) LOT 19/ ECLAIRAGE PUBLIC

01.62	<u>Lot attribué sur le marché de base</u> sans PSE 19.1	15/03/18	ECLAIRAGE PUBL
01.63	Cf points TCE : 01.11, 01.12, 01.13, 01.18	15/03/18	ECLAIRAGE PUBL

20) MAITRISE D'OUVRAGE

01.64	-Transmettre copie des marchés entreprise (AE + DPGF) notifications et OS de démarrage de chantier pour le 22/03/18	15/03/18 Pr le 22/03/18	MO
01.65	-Transmettre DT aux entreprises (copie MOE + OPC) pour le 22/03/18	15/03/18 Pr le 22/03/18	MO
01.66	-doit transmettre modèle de panneau de chantier au GO si charte de Tour Métropole en possède un, pour le 29/03/18	15/03/18 Pr le 29/03/18	MO
01.67	-Prévoir point d'aménagement urbain prévu à l'entrée de la parcelle.	PM	MO

21) BUREAU DE CONTROLE

--	--	--	--

22) SPS

--	--	--	--

23) BET

01.68	BE VRD : Point à mener avec services des Eaux et assainissement de Tour Métropole relatif à la conduite prévue traversant la parcelle principale de l'opération.	15/03/18	VIA INFRA

24) ARCHITECTE

01.69	Transmis le 20/03/18 par lien de téléchargement valable 15j Dossier plan DCE – PDF + DWG BE type d'envoi Modèle enquête installation chantier éditible (papier remis le 15/03/18) Mémoire organisation de chantier – PDF signé	20/03/18	ARCHI
-------	--	----------	-------

25) OPC26) PAYSAGISTE

01.70	Prévoir la validation des protocoles de protection des arbres dès réception de l'envoi VRD	15/03/18	B. MASSE
-------	--	----------	----------

27) CONCESSIONNAIRE

01.71	Point à mener avec Direction des Eaux et Assainissement de Tour Métropole sur le passage d'une canalisation au sein de la parcelle principale de l'opération. Contact : M. Graveaud 02 47 80 11 05 l.graveaud@tour-metropole.fr	15/03/18	DEA - TM
-------	---	----------	----------