



Construction du 3ème groupe scolaire à Saint Cyr Sur Loire

28 07 2018

Expéditeur: MHJV

NOM Document
VISA 06,05

VISA 06,05

MAITRE D'Ouvrage
ENTREPRISE : VIAS PLEBAC

BORDEREAU D'ENVOI DE VISA 06,05

[illegible]

LEGENDE: P.I = Pour Info - P.A = Pour Action

Les visas sont transmis par mail à l'ensemble des destinataires.

Une version papier sera transmis à l'entreprise, à la prochaine réunion de chantier.

VISA N° 6.05 28-jul

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire		Groupe scolaire Montjole Saint-Cyr-sur-Loire				
ENTREPRISE : VIAS PLEBAC		LOT N°06				
N°	Nature du document	Date de réception documents	Avis			Refusé
		Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve		
	<p>Plan de calepinage de cassettes</p> <p>Attention : Transmettre un bordereau d'envoi. Remarques en pdf joint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Façade Nord : Pente de toiture à revoir suivant plan de charpente. 2. Pour l'ensemble des façades : Hauteur de couverture à confirmer suivant prototype sur site. 3 et 4 : Détail en sous-face de préau à revoir. L'objectif est que le bardage suive la pente. 5. Façade accueillant BSO : Calepinage horizontale à voir en réunion pour intégrer les coffres BSO. 6 et 7 : Détail habillage chevêtres à revoir. L'objectif est de rester plan sur toute la hauteur et de ne pas avoir de fixations apparentes. Façade Nord Cuisine : Voir plan indice C pour le calepinage à jour. <p>Plan de calepinage ossatures cassettes</p> <p>Attention : Transmettre un bordereau d'envoi. Pour les lisses visibles entre panneaux, prévoir un habillage métal noir dans le joint creux. Pour les joints creux : Prévoir un vide de 1cm maximum.</p> <p>Bardage - coupes et détails verticaux</p> <p>Attention : Transmettre un bordereau d'envoi. Remarques en pdf joint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Détail encoche MOB pour passage HEA à finaliser. 2. BSO : Transmettre fiches produits. Proposer BSO d'épaisseur plus fine. 3. Dimension des joints creux en pied à discuter. 4. Tôle acrotère : Le mode de fixation est différent sur le prototype. 5. fixation visible à faire en noir. 6. Vide sous CLT : max 15mm. 7. Remarque Idem à 3. 8. Fixation visible refusé. Il est demandé à l'entreprise de proposer une solution alternative. 9. L'EP a été déplacé. 10. Vide à combler par un habillage. 11. Fixation décalée? 12. Couverture : La hauteur semble différent du prototype. Confirmer. La hauteur du prototype est validé. 13. Détail chevêtre à revoir. L'ensemble doit être plan toute hauteur. 14. Pas de fixations apparentes. Proposer solution alternative. <p>Bardage - Coupes et détails horizontaux.</p> <p>Attention : Transmettre un bordereau d'envoi. Toutes les lisses verticales entre panneaux à faire noir (par thermolaquage ou un plat à rajouter).</p> <p>Document Joint : RemarquesMHJV28072018MENEXT (pdf scan)</p>			X		
				X		
				X		
				X		
Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle						
Avis émis le : 28/07/2018		Par :		Visa :		
		Fadil Foondun chargé d'affaire SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés				