

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCÈS-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

CONSEIL GENERAL DES PYRENES ATLANTIQUES  
64 avenue Jean Biray  
64058 PAU CEDEX 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

PAU SOLS SOUPLES  
ZI DU HAUT D'OSSAU  
164 RUE DE GOURETTE  
64121 SERRES CASTET  
T : 05 59 02 28 41  
F : 05 59 84 22 27  
SIRET : 491 922 811 00030

**C - Identification du maître d'œuvre.**

SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés  
42, Place Gambetta à Bordeaux (33 000)  
[info@hessamfar-verons.fr](mailto:info@hessamfar-verons.fr)  
Tel : 05 56 48 66 20  
Fax : 05 56 51 33 01  
SIRET : 454 003 096 00012

**D - Objet du marché public.**

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à Pau- Lot 9 : Revêtement de sols souples – Carrelage Faïence

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

- Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public :
- Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :
  - ☐ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :
  - ☒ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

**F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

Je soussigné, **SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons** architectes associés, maître d'œuvre,

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....


après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :  
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les travaux et prestations, prévus au marché public :
  - ☐ ont été exécutés ;
  - ☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° .....1..... ci-jointe ;
2. les ouvrages :
  - ☐ sont conformes aux spécifications du marché public ;
  - ☒ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées aux annexes n° 1 et ci-jointes ;
3. les conditions de pose des équipements :
  - ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
  - ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.
4. les installations de chantier :
  - ☐ ont été repliées ;
  - ☒ n'ont pas été repliées ;
5. les terrains et les lieux :
  - ☐ ont été remis en état ;
  - ☒ n'ont pas été remis en état.

Dressé le **31/07/2013**

Accepté le **31/07/13**

Signature  
(maître d'œuvre)

  
marjan hessamfar  
& joe vérons  
architectes  
associés

Signature  
(titulaire)

  
S.A.R.L. PAU SOLS SOUPLES  
Z.I. du Haut d'Ossau  
164, rue de Gourette  
64121 SERRES CASTET  
Tél: 05 59 02 28 41 - Fax: 05 59 84 22 27  
N° Siret: 491 922 811 00030 - APE: 4333 Z



1

## Extension et restructuration du collège Marguerite de Navarre

ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LEVEE DE RESERVES
PAU SOLS SOUPLES	Faire soudure au droit des liaisons entre palier intermédiaire et circulations	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC au droit des plinthes sur palier R+1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte au droit de la porte et de la circulation palier R+1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC du palier R+1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Manque revêtement de sol + paillason	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC au niveau R-1 circulations	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Terminer la pose des sols PVC palier intermédiaire et R-2	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC au droit des emmarchements au R-1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition bandes podotactiles carrelage au RDC	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Pose des paillasons	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES / SOPREA	Nettoyage traces de ciment peinture et finition carrelage au droit du garde - corps devant porte alu	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Réaliser marches et contre marches en carrelage sur la partie des murs isolés	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Finition plinthe carrelage au droit de la porte sectionnelle vitrée	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Respecter la réglementation sur le handicap pour marches et contre marches dans l'ensemble des escaliers	Hall et escalier monumental		

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX  
PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE <sup>1</sup>

Le formulaire EXE5 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser ses propositions relatives à la réception des ouvrages, qu'il entend adresser au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES**

64 avenue Jean Biray  
64058 PAU CEDEX 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

**PAU SOLS SOUPLES**

ZI DU HAUT D'OSSAU  
164 RUE DE GOURETTE  
64121 SERRES CASTET  
T : 05 59 02 28 41  
F : 05 59 84 22 27  
SIRET : 491 922 811 00030

**C - Identification du maître d'œuvre.**

**SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés**

42, Place Gambetta à Bordeaux (33 000)

[info@hessamfar-verons.fr](mailto:info@hessamfar-verons.fr)

tél : 05 56 48 66 20

fax : 05 56 51 33 01

SIRET : 454 003 096 00012

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à Pau- Lot 9 : Revêtement de sols souples – Carrelage

☐ Réception de l'ouvrage

☒ Réception partielle concernant :

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.



## E - Proposition du maître d'œuvre

Je soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **7/08/2013**  
Cette réception serait prononcée :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.1. ☐ sans réserve.
- 1.2. ☒ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 1.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ..... **1**..... ci-jointe
- 1.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **31/08/2013**, aux imperfections et malfaçons indiquées aux annexes **1** ci-jointes.
- 1.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le ..... **31/08/2013**.....
- 1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....
2. ☐ **de ne pas prononcer la réception.**

## F - Signature du maître d'œuvre.

A : Bordeaux, le **8/08/2013**

Signature  
(maître d'œuvre)

  
marlan hassamfar  
& Joe véronis  
architectes  
associés

## Extension et restructuration du collège Marguerite de Navarre

BATIMENT C phase 2 LISTE des RESERVES réception du 07 août 2013				
ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LEVEE DE RESERVES
PAU SOLS SOUPLES	Finition pose revêtements de sols PVC	R+1	Circulations	
PAU SOLS SOUPLES	Nettoyage et pose revêtement de sol PVC dans armoire électrique	R+1	Circulations	
PAU SOLS SOUPLES	Nettoyage des gaines techniques + pose sols PVC	R+2	Circulations	
PAU SOLS SOUPLES	Changement d'un lé sol PVC au droit de la classe 210	R+2	Circulations	
PAU SOLS SOUPLES	Vérification de la pose du revêtement de sol au droit de la porte d'accès	R+2	Salle de collections	
PAU SOLS SOUPLES	Nettoyage et pose revêtement de sol dans armoire électrique	R+3	Circulations	
PAU SOLS SOUPLES	Rebouchage correct sous sol PVC au droit du poteau (après porte de recoupement)	R+3	Circulations	
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du revêtement PVC mural au droit du plafond des douches et des vestiaires	R-1 sanitaires Nord	Local VDF 3	
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte entre revêtement PVC mural et plafonds	R-1 sanitaires Nord	Local VDF 4	
PAU SOLS SOUPLES	Finition joint sur lave-mains dans WC	R-1 sanitaires Nord	Local Bureau Vestiaires enseignants	
PAU SOLS SOUPLES	Joints sols PVC au droit des cadres dormants des portes, douches et WC	R-1 sanitaires Nord	Local Bureau Vestiaires enseignants	
PAU SOLS SOUPLES	Nombreuses traces noires, marron et rayures sur sols PVC, A changer	R-1 sanitaires Nord	Local VDG 3	
PAU SOLS SOUPLES	Traces noires, bleues, etc., et blocs de ciment laissés sur sols PVC, A nettoyer ou sols à changer	R-1 sanitaires Nord	Local VDG 3	
PAU SOLS SOUPLES	Finitions au droit des plafonds et du revêtement mural PVC	R-1 sanitaires Nord	Local VDG 4	
PAU SOLS SOUPLES	Sols PVC à changer (différence de ton)	R-1 sanitaires Nord	Coursive	
PAU SOLS SOUPLES	Finitions joint carrelage entre sol carrelage et faïence murale	R-2 sanitaires filles	Gymnase	
PAU SOLS SOUPLES	Fissuration des joints ciment sur faïence au droit des huisseries des portes d'accès WC, A refaire	R-2 sanitaires filles	Gymnase	
PAU SOLS SOUPLES / OLIVEIRA	Joint à réaliser entre cadre de porte et faïence sur porte d'accès	R-2 sanitaires filles	Gymnase	
PAU SOLS SOUPLES	Joint à réaliser entre faïence et mur derrière la porte d'accès	R-2 sanitaires garçons	Gymnase	
PAU SOLS SOUPLES	Finition joint au droit du vidoir	Local entretien	Gymnase	
PAU SOLS SOUPLES	Réalisation d'un seuil au droit de la porte d'accès	Local entretien	Gymnase	
PAU SOLS SOUPLES	Découper correctement le sol PVC du gymnase et mise en place d'une barre de seuil	Local de rangement	Gymnase (à côté du hall)	
PAU SOLS SOUPLES	Manque revêtement de sol PVC	R+3	Local ménage	
PAU SOLS SOUPLES	Reprise de revêtement de sol au droit du mur (tableaux)	R+2	Salle 212	
SOPREA / PAU SOLS SOUPLES	Traces noires sur revêtement de sol ; à nettoyer ou à changer	R+1	Salle 115	
PAU SOLS SOUPLES	Soudure à réaliser sur sol PVC au droit de la porte d'accès	R+1	Salle 115	
PAU SOLS SOUPLES	Soudure à réaliser au droit de la porte de sortie accessoires	R+1	Salle 108	
PAU SOLS SOUPLES	Réalisation d'une tôle barre de seuil au droit du JD	R-2	SAS ascenseur	
PAU SOLS SOUPLES	Terminer ragréage gris au droit de la porte ascenseur	R-2	SAS ascenseur	
PAU SOLS SOUPLES	Vérification des contre marches des escaliers (se décollent)	Cage d'escalier RDC / R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Manque l'ensemble de la signalétique handicapés (bandes podotactiles, marches, contre marches, etc.,)	Cage d'escalier RDC / R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Vérification de l'ensemble des collages au droit des nez de marches sur l'ensemble des marches	Cage d'escalier RDC / R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Terminer les soudures au palier RDC au droit du hall	Cage d'escalier RDC / R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Manque signalétique handicapés (bandes podotactiles, marches, contre marches, etc.,)	Cage d'escalier RDC / R+2		
PAU SOLS SOUPLES	Vérification générale des contre marches qui se décollent	Cage d'escalier RDC / R+2		
PAU SOLS SOUPLES / SOPREA	Traces de colle à enlever sur palier R+1	Cage d'escalier RDC / R+2		
PAU SOLS SOUPLES	Finition pose sol PVC, y compris soudures palier RDC	Cage d'escalier RDC / R+2		
PAU SOLS SOUPLES	Finition pose du sol PVC, y compris soudures	Hall d'entrée	R D C	
PAU SOLS SOUPLES	Vérification du collage des marches et contre marches	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Manque la signalétique handicapés (bornes podotactiles, marches et contre marches)	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Soudure complémentaire à réaliser sur palier intermédiaire R+3 / R+2	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Vérification de l'encollage des marches, contre marches et nez de marches au droit du limon	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		

**Extension et restructuration  
du collège Marguerite de Navarre**

ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LEVEE DE RESERVES
PAU SOLS SOUPLES	Faire soudure au droit des liaisons entre palier intermédiaire et circulations	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC au droit des plinthes sur palier R+1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte au droit de la porte et de la circulation palier R+1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC du palier R+1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Manque revêtement de sol + paillason	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC au niveau R-1 circulations	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Terminer la pose des sols PVC palier intermédiaire et R-2	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition correcte du sol PVC au droit des emmarchements au R-1	Cage d'escalier Nord R-2 au R+3		
PAU SOLS SOUPLES	Finition bandes podotactiles carrelage au RDC	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Pose des paillasons	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES / SOPREA	Nettoyage traces de ciment peinture et finition carrelage au droit du garde - corps devant porte alu	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Réaliser marches et contre marches en carrelage sur la partie des murs isolés	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Finition plinthe carrelage au droit de la porte sectionnelle vitrée	Hall et escalier monumental		
PAU SOLS SOUPLES	Respecter la réglementation sur le handicap pour marches et contre marches dans l'ensemble des escaliers	Hall et escalier monumental		



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX

DECISION DE RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.

**A - Identification du maître de l'ouvrage.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

Direction générale adjointe de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Culture et des Sports

Hôtel du Département – 64 avenue Jean Biray – 64058 PAU Cedex 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

PAU SOLS SOUPLES

ZI du Haut d'Ossau

164 Rue de Gourette

64121 SERRES CASTET

**C - Identification du maître d'œuvre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés

42, Place Gambetta

33000 BORDEAUX

Tél : 05 56 48 66 20

Fax : 05 56 51 33 01

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à PAU

Lot n° 9 : Revêtement de sols souples – Carrelage - Faïence

**E - Objet de la décision de réception.**

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

Réception partielle concernant : Bâtiments C partiel partie Nord et Vestiaires Nord au R-1 et R-2 Gymnase

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.



## F - Décision du maître de l'ouvrage.

Au vu :


(Cocher la ou les cases correspondantes.)


- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du **31 Juillet 2013**, et des propositions présentées le **8 Août 2013** par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du ....., par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

1. ☒ **que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 7 Août 2013**
2. ☒ **que la réception est prononcée ;**  
(Cocher la case correspondante.)
- 2.1. ☐ **sans réserve.**
- 2.2. ☒ **sous réserve :**  
(Cocher la case correspondante.)
- 2.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° 1 ci-jointe
- 2.3. ☒ **avec réserve :**  
(Cocher la case correspondante.)
- 2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **31 Août 2013**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.
- 2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :  
.....
- 2.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le **31 Août 2013**.
- 2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

## G - Signature du maître de l'ouvrage.

A :  , le **20 JAN. 2014**

Signature (maître de l'ouvrage)  
Par délégation,  
Le Directeur de l'Education  
  
David TOLLIS

Date de mise à jour : 25/02/2011.



