

GROUPE SCOLAIRE ET EQUIPEMENT SPORTIF SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37)

MAÎTRISE D'OUVRAGE	Maîtrise d'ouvrage VILLE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE	Parc de la Perraudière BP139 37541 Saint-Cyr-sur-Loire tél: 02 47 42 80 52
BUREAU CONTROLE	BUREAU VERITAS	29 et 31 rue de la Milletière 37074 Tours Cedex tél: 02 47 71 13 10
BUREAU C.S.S.I.	CSD ASSOCIES	30, avenue Hubert Dubedout 33150 Cenon tél: 05 57 54 30 80
BUREAU O.P.C.	POLYTEC	ZAC de la Châtaigneraie, 1 rue Briaudière Bat C. 37510 Ballan-Miré tél : 02 47 80 06 42

MAÎTRISE D'OEUVRE	Architecte mandataire Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés	13 rue Cancera 33 000 BORDEAUX tél : 05 56 13 11 06 fax : 05 56 51 33 01 info@hessamfar-verons.fr
	Bureau d'étude structure TERRELL	11, rue Heinrich 92 100 Boulogne-Billancourt tel : 05 61 22 05 00
	Bureau d'étude fluides LOUIS CHOLET	11, rue Gantière 63 000 Clermont-Ferrand tel : 04 73 28 60 50
	Bureau d'étude VRD VIA INFRASTRUCTURE	Caserne Niel , 87 Quai de Queyries 33 100 Bordeaux tel : 05 64 10 01 65
	Paysagiste BERTRAND MASSE	19, rue Renaudin 17 300 Rochefort tel : 05 46 84 96 65
	Acousticien EMACOUSTIC	6bis Rue Claude Taffanel 33 800 Bordeaux tel : 05 56 85 96 89
	Economiste TECHNIQUES & CHANTIERS	72, boulevard de Strasbourg 49 000 Angers tel : 02 41 66 14 25

PLANNING PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
A	27-06-2017				



ECHELLE	N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT
		MHJV			A		ESQ+ 05

ESQ+

GROUPE SCOLAIRE - SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Planning Prévisionnel

26 juin 2017	Rendu ESQ+
	Validation : 4 juillet 2017 (1 semaine de validation).
28 juillet 2017	Dépôt du Permis de construire
28 juillet 2017	AVP - pièces graphiques et pièces écrites
28 août 2017	Rendu AVP (+chiffrage)
	Validation : 04 Septembre 2017 (1 semaine de validation).
31 octobre 2017	Rendu DCE
	Retour Bureau de contrôle : 10 novembre 2017
	Retour du DCE avec prise en compte des remarques du Bureau de contrôle : 14 novembre 2017
20 novembre 2017	Lancement de la consultation
22 décembre 2017	Retour de consultation
	Récupération des plis le jour même
15 janvier 2018	Analyse des offres
Du 15 au 18 janvier	Négociation
18 janvier 2018	Rendu analyse des offres après négociation
De février à mars	Préparation de chantier
Avril 2018	Début des travaux

Remarques : Le planning présenté est à confirmer avec la maîtrise d'ouvrage, notamment les périodes de validation des phases ETUDES.