



Construction du 3ème groupe scolaire à Saint Cyr Sur Loire

15 01 2019

Expéditeur: MHJV

[illegible]

LEGENDE: P.I = Pour Info - P.A = Pour Action

Les visas sont transmis par mail à l'ensemble des destinataires.

Une version papier sera transmis à l'entreprise, à la prochaine réunion de chantier

marjan hassamfar  
& Joe Verons  
architectes  
associés

VISA N° 6.16 15-janv

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire		Groupe scolaire Montjole Saint-Cyr-sur-Loire				
ENTREPRISE : VIAS PLEBAC		LOT N°06				
N°	Nature du document	Date de réception documents	Avis			Refusé
			Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve	
007-E	<b>BARDAGE - Plans de calepinage Elémentaire Ind A</b>  1. <b>Couvertines</b> : Calepiner les couvertines sur des modules de 60/120 pour s'aligner à des joints des cassettes. 2. <b>Façade Est File 4 et Façade Ouest File 3</b> : Remettre à jour suivant document VIAS (Brise soleil ALU façade Nord devant repère EM46 et EM47 - indice C). 3. <b>Façade Nord file D</b> - Remettre à jour calepinage suivant prise en compte des fixations des couteaux suivant document VIAS (Brise soleil ALU façade Nord devant repère EM46 et EM47 - indice C). 4. <b>Façade Est File 4 et façade Ouest File 3</b> : Transmettre détail en coupe passage acrotère entre RDC et R+1 pour validation. 5. <b>Plan des calepinages des ossatures</b> - Un détail de repérage des luminaires extérieurs en applique sera transmis prenant en compte le positionnement des ossatures.	16 11 2018		X		
008-E	<b>Coupe 11-11</b> : Coupe non repéré - A transmettre repérage. Détail fixation garde-corps rabattable et couverture à mettre à jour suivant document VIAS (Brise soleil ALU façade Nord devant repère EM46 et EM47 - indice C). <b>Coupe 12-12</b> - Repérage incorrect - S'agit-il de la coupe 13-13? Détail fixation garde-corps rabattable et couverture à mettre à jour suivant document VIAS (Brise soleil ALU façade Nord devant repère EM46 et EM47 - indice C). <b>Coupe 13-13</b> - Repérage incorrect - S'agit-il de la coupe 13-13? Côte hauteur des panneaux à revoir. Détail fixation garde-corps rabattable et couverture à mettre à jour suivant document VIAS (Brise soleil ALU façade Nord devant repère EM46 et EM47 - indice C). <b>Coupe 22-22</b> - Nez de dalle - A confirmer - demande au bureau de contrôle et au BET thermique sur la possibilité de supprimer le MOB avec isolant. <b>Coupe 23-23</b> - Point de synthèse à faire avec l'étanchéité sur la fixation de sa costière au niveau du JD. Détail traversée des IPE hauts - Croquis joint (mail du 04-12-2018) - validé en réunion par le bureau de contrôle et l'étanchéité. <b>Coupe L-L et M-M</b> : A remettre à jour suivant document VIAS (Brise soleil ALU façade Nord devant repère EM46 et EM47 - indice C).  Documents joints: RemarquesMHJV150119menext croqui mail 14/12/2018 détail IPE haut	20 11 2018		X		
Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle						
Avis émis le : 15/01/2019		Par : Visa : Fadil Foondun chargé d'affaire SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés				