

**CREATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE
CAU SAINT-VINCENT**
Rue Paul Meurice - Paris 20^{ème}
VISA DES PLANS ET DES DOCUMENTS D'EXECUTION

VISA N°

23

MAITRE D'OUVRAGE : Département de Paris			CREATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE CAU Saint-Vincent Rue Paul Meurice - 75020 Paris																								
ENTREPRISE : DUMEZ																											
			Avis																								
N°	Nature du document	Date de réception documents	Favorable	Avec Observ.	Avec Réserve	Refusé																					
002.EXE.DET.TNV.TZ.0001.B	Lot COUVERTURE - TERRASSES - ETANCHEITE CARNET DE DETAILS ETANCHEITE			X	X																						
Sous réserves de l'avis favorable des BET, du Bureau de Contrôle et du coordonnateur SPS																											
Avis émis le : 23 Mars 2013		Par : Marie-Laure Coste-Grange Chargée d'affaires SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés																									
Diffusion :		<table border="1"> <tr> <td>Département de Paris</td> <td>M. Mouy</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Département de Paris</td> <td>M. Flavius</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Bureau d'étude OTCE IdF</td> <td>M. Porte</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Bureau de contrôle BTP Consultants</td> <td>M. Delin</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>SSI Prévention Consultants</td> <td>M. Leligne</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Coordonnateur SPS Dekra</td> <td>M. Amégée</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Entreprise Dumez</td> <td>M. Masse</td> <td>X</td> </tr> </table>					Département de Paris	M. Mouy	X	Département de Paris	M. Flavius	X	Bureau d'étude OTCE IdF	M. Porte	X	Bureau de contrôle BTP Consultants	M. Delin	X	SSI Prévention Consultants	M. Leligne	X	Coordonnateur SPS Dekra	M. Amégée	X	Entreprise Dumez	M. Masse	X
Département de Paris	M. Mouy	X																									
Département de Paris	M. Flavius	X																									
Bureau d'étude OTCE IdF	M. Porte	X																									
Bureau de contrôle BTP Consultants	M. Delin	X																									
SSI Prévention Consultants	M. Leligne	X																									
Coordonnateur SPS Dekra	M. Amégée	X																									
Entreprise Dumez	M. Masse	X																									

N°	OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RECUS	Favorable	Avec observ.	Avec réserve	Refusé
Lot 2 - Couverture - Terrasses - Etanchéité					
002.EXE.DET.TNV.TZ.0001.B	CARNET DE DETAILS ETANCHEITE		X	X	
	<u>Rez-de-chaussée :</u> - Généralité : Pourquoi ne pas positionner l'étanchéité sur l'isolant ? - Détail 03 : Jardinière supprimée, ne reste que la chape béton. - Détail 04 : L'épaisseur de la chape béton est trop fine. Non pérenne dans le temps. Il est rappelé à l'entreprise que nous demandons la recoupe de ces deux acrotères. Ce point est évoqué depuis le 08 novembre 2012 (CR 24). Les têtes de voiles sont donc à recouper. RAPPEL - Détail 09 : Il y aura en complément un garde-corps à prévoir (Lot serrurerie). - Détails 07 et 09 : Revoir le principe "muret Calter" de support de la grille afin qu'il ne soit pas apparent. - Détails 10 et 12 : Un habillage en tôle noire sera à définir, se prolongeant dans la cour anglaise, pour cacher la base de la cuisine centrale (Lot serrurerie). - Détail 11 : Il n'y aura pas un muret béton mais un garde-corps (Lot serrurerie).				
	<u>R+1 :</u> - Détail 15 : Pas de grille de caniveau. Le platelage bois doit aller jusqu'à la menuiserie (idem détail 19). - Détail 16 : Ne pas oublier le U métallique (Lot bardage).				
	<u>R+2 :</u> - Rectifier les NGF. - Détails 18 et 20: Détails en attente synthèse avec la pose du garde-corps. Vérifier la hauteur du relevé d'étanchéité.				
	<u>R+3 :</u> - Détail 22 : Fixation du garde-corps vitré à prendre en compte. Fixation du U métallique à voir.				
	<u>R+4 :</u> - Rectifier les NGF. - Détails 24, 26 et 28: Détails en attente synthèse avec la pose des garde-corps. Vérifier la hauteur du relevé d'étanchéité.				
	<u>R+5 :</u> - Rectifier les NGF. - Détail 30 : Détail faux. A revoir. - Détail 39 : Présenter la synthèse avec la liaison de la porte acier, la bande solin, l'isolation...				
	<u>Détails de principe :</u> - Crosses : Celles-ci devront être localisées sur un plan spécifique.				

Il est rappelé à l'entreprise que la position des réservations est à la responsabilité de l'entreprise.

Les remarques de l'architecte ne sont pas exhaustives.