

VISA N° 29

MAITRE D'OUVRAGE : Département de Paris			CREATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL D'URGENCE CAU Saint-Vincent Rue Paul Meurice - 75020 Paris			
ENTREPRISE : DUMEZ						
			Avis			
N°	Nature du document	Date de réception documents	Favorable	Avec Observ.	Avec Réserve	Refusé
002.EXE.DET.TNV.TZ.0001.D	LOT ETANCHEITE CARNET DE DETAILS	17/05/2013		X		
Sous réserves de l'avis favorable des BET, du Bureau de Contrôle et du coordonnateur SPS						
Avis émis le : 22 Mai 2013		Par : Marie-Laure Coste-Grang		Visa : Chargée d'affaires SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés		
Diffusion :	Département de Paris	M. Mouy	X			
	Département de Paris	M. Flavius	X			
	Bureau d'étude OTCE Idf	M. Porte	X			
	Bureau de contrôle BTP Consultants	M. Delin	X			
	SSI Prévention Consultants	M. Leligne	X			
	Coordonnateur SPS Dekra	M. Amégée	X			
	Entreprise Dumez	M. Masse	X			

N°	OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RECUS	Favorable	Avec observ	Avec réserve	Refusé
Lot 3 - Etanchéité					
002.EXE.DET.TNV.TZ.0001.D	CARNET DE DETAILS		X		
	La localisation caillebotis par type et par couleur et le détail de principe des bordures de caniveaux ont été envoyés par mail à l'entreprise le 21 mai 2013.				
	DETAIL 1 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 2 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 1' : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 2' : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 3 : OK				
	DETAIL 4 : Prévoir cornière métal pour finition entre 2 chappes béton				
	DETAIL 5 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 6 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 7 : Remplacer caillebotis métal par bande stérile avec gravillons. Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 7' : Remplacer caillebotis métal par bande stérile avec gravillons. Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 8 : OK				
	DETAIL 9 : Remplacer caillebotis métal par bande stérile avec gravillons. Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 10 : Prévoir bandeau métal noir en pied bâtiment cuisine centrale				
	DETAIL PRINCIPE EEP : Préciser localisation				
	DETAIL 11 : Remplacer caillebotis métal par bande stérile avec gravillons. Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Demande confirmation niveau fini muret béton				
	DETAIL 12 : Prévoir bandeau métal noir en pied bâtiment cuisine centrale				
	DETAIL 14 : OK				
	DETAIL 15 : OK				
	DETAIL 15' : OK				
	DETAIL 16 : OK. Détail Fixation Garde-corps à préciser (CANCE)				

	DETAIL 16' : OK				
	DETAIL 17 : Caillebotis n'a pas d'appui!! Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 18 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Nous acceptons la fixation garde-corps à la française. Détail de cette fixation et du garde-corps à voir en réunion le 24 05 2013 avec serrurier.				
	DETAIL 19 : Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 19' : Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 20 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Nous acceptons la fixation garde-corps à la française. Détail de cette fixation et du garde-corps à voir en réunion le 24 05 2013 avec serrurier. Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 20' : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Nous acceptons la fixation garde-corps à la française. Détail de cette fixation et du garde-corps à voir en réunion le 24 05 2013 avec serrurier. Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 20'' : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Précision sur tablette préfa. Le détail raccord tablette préfa et panneau préfa en façade ne semble pas correct.				
	DETAIL 21 : OK				
	DETAIL 22 : OK. Détail Fixation Garde-corps à préciser (CANCE)				
	DETAIL 23 : OK				
	DETAIL 24 : OK. Prévoir même détail fixation garde-corps vitré pour détail 16 et 22.				
	DETAIL 25 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 26 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Nous acceptons la fixation garde-corps à la française. Détail de cette fixation et du garde-corps à voir en réunion le 24 05 2013 avec serrurier. Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 26' : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Nous acceptons la fixation garde-corps à la française. Détail de cette fixation et du garde-corps à voir en réunion le 24 05 2013 avec serrurier. Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 27 : Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 28 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Nous acceptons la fixation garde-corps à la française. Détail de cette fixation et du garde-corps à voir en réunion le 24 05 2013 avec serrurier. Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 29 : OK				
	DETAIL 30 : OK. Par contre erreur dessin, il n'y a pas de tablette préfa à ce niveau.				
	DETAIL 31 : Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				
	DETAIL 32 : Cornière finition entre sol béton ou sol souple et bois.				

	DETAIL 33 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal.				
	DETAIL 34 : Demande échantillon Bordure béton. Souhaitons bordure la plus fine voir cornière métal. Remplaçons caillebotis métal par bande stérile avec gravillons.				
	DETAIL 35 : OK				
	DETAIL 36 : OK. Voir détail fixation garde-corps + vêtire type volet.				
	DETAIL 37 : Cornière finition béton. Voir détail fixation garde-corps.				
	DETAIL 38 : OK				
	DETAIL 39 : OK				
	DETAIL 40 : OK. Voir détail fixation garde-corps + vêtire type volet.				
	DETAIL de principe crosse : OK. Préciser localisation				
	DETAIL de principe EP : OK. Préciser localisation				
	DETAIL 41 : OK. Voir détail fixation garde-corps + vêtire type volet.				
	DETAIL 42 : Le niveau fini du sol béton n'est plus 138,87 ngf. Revoir détail.				
	DETAIL 43 : Le niveau fini du sol béton n'est plus 138,87 ngf. Revoir détail.				
	DETAIL 44 : OK				
	DETAIL 45 : OK				
	DETAIL SUPPORT EQUIPEMENT : OK sur le principe pour certains équipements. Les panneaux solaires ne seront pas posés sur ce système, l'entreprise n'ayant pas encore présenté l'étude avec les produits Power. Les supports seront posés sur l'étanchéité (Cf mail de H&V du 03/05/13).				
	DETAIL de principe EP : OK. Préciser localisation				
	Fournir le détail des arrivées d'eau pour l'arrosage automatique.				

Il est rappelé à l'entreprise que la position des réservations est à la responsabilité de l'entreprise.
Les remarques de l'architecte ne sont pas exhaustives.
L'entreprise doit vérifier sur site l'ensemble de ses cotes. Elle a l'entière responsabilité de ses relevés.