marjan hessamfar
& joe vérons
architectes
associés

Affaire: **Construction du 3ème groupe scolaire à Saint Cyr Sur Loire**

Dates : **13 03 2019**

Expéditeur: **MHJV**

BORDEREAU D'ENVOI DE VISA 07,09

DESTINATAIRES

N° DOCUMENT	NOM Document	MAITRE D'Ouvrage		ENTREPRISE : MELTIS		OPC		BET Structure		BET Fluides		BET Cuisine		Paysagiste		BE VRD		SSI		Bureau contrôle		Coordonateur SPS	
			P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A	P.I	P.A
7,09	VISA 07,09				X																X			X	X	

LEGENDE: P.I = Pour Info - P.A = Pour Action

Les visas sont transmis par mail à l'ensemble des destinataires.

Une version papier sera transmis à l'entreprise, à la prochaine réunion de chantier.

marjan hessamfar
& joe vérons
architectes
associés

marjan hessamfar
& joe vérons
architectes
associés

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE
SAINT CYR SUR LOIRE
VISA DES PLANS
ET DES DOCUMENTS D'EXECUTION

VISA N°	7.09	13-mars

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire	**Groupe scolaire Montjoie** **Saint-Cyr-sur-Loire**
ENTREPRISE : MELTIS	LOT N°07

N°	Nature du document	Date de réception documents	Avis			
			Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve	Refusé
Détail reprise limon escalier métallique	Prévoir une tôle habillage d'au moins 2mm pour éviter gondolement. Calepinage tôle tous les 2m40 (trame de 1m20) alignés aux poutres bois. Fixations et tôles laqués RAL 7021.			X		
Détail clôtures cours	Conserver courbures initiales (pas de facettes). Passer la clôture en péripéhrie à une hauteur de 1m80. Lisse en partie basse : Elle devra se situer entre 3 et 5cm du sol béton en tout point. Fixation/carottage béton : Faire valider par le bureau de contrôle.			X		
Calepinage caillebotis terrasse R+1	Altimétrie sol fini : 3m80. Prévoir plots de supports réglable en noir.			X		
Détail porte métal déployé - aire de livraison	Rajouter tôle pleine en partie haute. Y compris joues. Suivant position gaines sur site, s'adapter pour que tôle en partie haute ne soit découpée. Ensemble RAL 7021. Métal déployé : Modèle idem garde-corps escalier.			X		
Carnet 700 Ind A - Plan main courante	Ral thermolaquage vous sera transmis après validation peinture cage escalier (9005 ou 9010) Détail A et B : Voir croquis joint, compris vis à tête plate. Rosace habillage des fixations au mur : Ral identique à main courante. Echantillon non transmis.	12/03/2019		X		
Carnet 400 Ind A - Plan ensembles grillagés	Grille dans local CTA : OK Grille dans salle de sport : Voir croquis joint : Hauteur 2m40 + grille pleine en partie haute. Divisé en 3 parties. Modèle métal déployé idem garde-corps escalier.	12/03/2019		X		
Totem clôture extérieure	Passer à hauteur 1m80. Un schéma de principe des positionnements de boîte aux lettres, visiophone, boitier clé électronique et panneau affichage est joint pour discussion avec MOA et entreprise en prochaine séance de réunion de chantier. A finaliser suivant demandes MOA (nombre de panneaux d'affichage...)			X		
Portails	Transmettre plans exe. Transmettre modèle gâche électrique/bandeau ventouse pour validation (envoi informatique de l'ensemble).			X		
	Document joint : RemarquesMHJV13032019SERR					

Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle

Avis émis le : 07/01/2019

Par :

Fadil Foondun
chargé d'affaire
SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons
Architectes Associés

Visa :